

Số: **96** /QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày **14** tháng **01** năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4145/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT;

Căn cứ Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT;

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 17/6/2021, Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 11/01/2022, số 1579/QĐ-UBND ngày 01/6/2022, số 2293/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 02/8/2019;

Căn cứ Hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT số 14/HĐ.BOT-BGTVT ngày 18/11/2016 và các phụ lục kèm theo;

Căn cứ Biên bản thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 01 ngày 12/12/2025 của Tổ Công tác thẩm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT (đợt 15);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 03/BQLDADDCN-TVĐTXD ngày 05/01/2026 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đợt 15, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 111/TTr-STC ngày 09/01/2026 về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung lương
- Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT.

- Tên hạng mục (đợt 15):

+ Gói thầu K2: Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy các cầu đoạn Km49+620 - Km75+611;

+ Gói thầu XL-01A: Xây dựng cầu vượt ĐT.874 và cầu Tân Phú;

+ Gói thầu XL-05: Xây dựng cầu Cai Lậy (Km71+722,98 - Km72+072,88);

+ Gói thầu XL-09: Xây dựng đoạn tuyến Km59+000 - Km62+618 và các cầu: Ấp Hưng, Kênh Giữa, Sao;

+ Gói thầu XL-18: Xây dựng đoạn tuyến Km95+682 - Km97+540 và các cầu: Rạch Miễu, Cỏ Cò, Đường tỉnh 861.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

- Doanh nghiệp dự án: Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.

- Địa điểm xây dựng: xã Long Định, Long Hưng, Tân Phước 3, Tân Phú, Nhị Quý, Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Bình Phú, Mỹ Thành, Hội Cư, Mỹ Lợi, Cái Bè, Mỹ Đức Tây, Thanh Hưng và An Hữu - tỉnh Đồng Tháp.

- Tổng mức đầu tư dự án: 12.668.000.000.000 đồng.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	890.931.863.515	883.632.850.324
- Chi phí xây dựng	873.293.430.549	867.058.047.916
- Chi phí khác	17.638.432.966	16.574.802.408

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thực hiện			
	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	883.632.850.324	891.779.943.721	4.002.856.942	12.149.950.339
Vốn chủ sở hữu	883.632.850.324	222.251.859.120	4.002.856.942	12.149.950.339
Vốn huy động khác		195.207.848.298		
Vốn tín dụng		474.320.236.303		
Nguồn hoàn thuế giá trị gia tăng		0		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư là 803.401.780.382 đồng.

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản là 80.231.069.942 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	883.632.850.324	
Nguồn vốn chủ sở hữu	883.632.850.324	
Nguồn vốn huy động khác		
Nguồn vốn vay ngân hàng		
Nguồn hoàn thuế VAT		

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 23/12/2025 là:

+ Tổng nợ phải thu: 12.149.950.339 đồng

+ Tổng nợ phải trả: 4.002.856.942 đồng

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận	803.401.780.382	

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành. / *nguy*

Nơi nhận:

- Sở TC;
- Sở XD;
- BQLDA ĐTXD CT DD&CN;
- Cty CP BOT TL-MT;
- VPUB: PVP H.T.Nam;
- Lưu: VT, ĐTQH (Giàu).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Dũng

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số **96** /QĐ-UBND ngày **14** / 01 / 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đvt: Đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ còn lại		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		883.632.850.324	891.779.943.721	4.002.856.942	12.149.950.339	
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	Gói thầu XL-01A: Xây dựng cầu vượt ĐT.874 và cầu Tân Phú	15.702.629.000	15.519.660.319	182.968.681		
2	Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả	Gói thầu XL-01A: Xây dựng cầu vượt ĐT.874 và cầu Tân Phú	9.162.223.000	8.196.909.712	965.313.288		
3	Tổng Công ty XDCTGT 1- CTCP	Gói thầu XL-01A: Xây dựng cầu vượt ĐT.874 và cầu Tân Phú	3.363.764.000	4.738.742.400		1.374.978.400	
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	Gói thầu XL-05: Xây dựng cầu Cai Lậy (Km71+722,98 - Km72+072,88)	92.964.240.874	93.924.834.536		960.593.662	
5	Công ty Cổ phần Cầu 12	Gói thầu XL-05: Xây dựng cầu Cai Lậy (Km71+722,98 - Km72+072,88)	17.175.239.729	22.961.858.300		5.786.618.571	

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ còn lại		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	Gói thầu XL-09: Xây dựng đoạn tuyến Km59+000 - Km62+618 và các cầu: Ấp Hưng, Kênh Giữa, Sao	219.791.708.882	219.682.452.473	109.256.409		
7	Công ty Cổ phần Hoàng An	Gói thầu XL-09: Xây dựng đoạn tuyến Km59+000 - Km62+618 và các cầu: Ấp Hưng, Kênh Giữa, Sao	40.071.416.508	39.064.255.426	1.007.161.082		
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	Gói thầu XL-09: Xây dựng đoạn tuyến Km59+000 - Km62+618 và các cầu: Ấp Hưng, Kênh Giữa, Sao	13.396.754.534	14.895.688.833		1.498.934.299	
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	Gói thầu XL-18: Xây dựng đoạn tuyến Km95+682 - Km97+540 và các cầu: Rạch Miễu, Cổ Cò, Đường tỉnh 861	147.248.350.232	149.598.811.332		2.350.461.100	

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ còn lại		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	Gói thầu XL-18: Xây dựng đoạn tuyến Km95+682 - Km97+540 và các cầu: Rạch Miễu, Cỏ Cò, Đường tỉnh 861	137.311.923.492	135.894.586.762	1.417.336.730		
11	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	Gói thầu XL-18: Xây dựng đoạn tuyến Km95+682 - Km97+540 và các cầu: Rạch Miễu, Cỏ Cò, Đường tỉnh 861	170.869.797.665	170.548.976.913	320.820.752		
12	Công ty Cổ phần QLBT Đường thủy nội địa số 10	Gói thầu K2: Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy các cầu đoạn Km49+620 - Km75+611	10.955.597.585	11.091.080.117		135.482.532	
13	Công ty TNHH Lâm Đạt Sài Gòn	Gói thầu K2: Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy các cầu đoạn Km49+620 - Km75+611	5.619.204.823	5.662.086.598		42.881.775	