

**TỔNG HỢP 06 CÔNG TRÌNH DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
CÓ THIẾU SÓT VỀ THỦ TỤC VÀ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG THỰC TẾ SO VỚI KHỐI LƯỢNG
ĐÃ QUYẾT TOÁN, TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN**
(Kèm theo Kết luận thanh tra số 1088/KL-TTr ngày 23/10/2024 của Chánh Thanh tra Tỉnh)

Biểu số 04
ĐVT: đồng

Stt	Tên công trình, địa chỉ	Nội dung thiếu sót về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng	Nội dung thiếu sót về khối lượng, công việc	Tổng giá trị chênh lệch	Trách nhiệm của Tổ chức và cá nhân
1	Công trình Đường số 12 (cặp hông Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh), Phường Mỹ Phú	0	Đào nền đường, máy đào, máy ủi; Đắp cát, máy đầm, máy ủi; Làm móng cấp phối đá dăm 0x4 loại 1 lớp trên đường làm mới, dày 15cm	8.381.956	Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách và các cá nhân liên quan
2	Công trình Trường tiểu học Bùi Thị Xuân (giai đoạn 2), Phường 4	Chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt (quá 4 tháng) kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng	Khối lượng do thi công thiếu chiều dày bê tông nền; Phần diện tích lát gạch; Khối lượng bê tông nền	15.389.000	Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách và các cá nhân liên quan
3	Công trình Trường tiểu học Mỹ Phú (giai đoạn 2), Phường Mỹ Phú	Chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt (quá 4 tháng) kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng	Khối lượng do thi công thiếu chiều dày bê tông nền; khối lượng bê tông nền	8.264.000	Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách và các cá nhân liên quan

4	Đường tránh sạt lở của Năm Gà, xã Tân Thuận Đông	Chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt (quá 4 tháng) kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng	0	0	Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách và các cá nhân liên quan.
5	Đường từ bến đò qua Phường 3 - Chùa Hội Khánh	Chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt (quá 4 tháng) kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng	0	0	Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách và các cá nhân liên quan.
6	Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực (giai đoạn 2), xã Mỹ Tân	Chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt (quá 4 tháng) kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng	0	0	Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách và các cá nhân liên quan.
Tổng cộng				32.034.956	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đinh Văn Trung