

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Châu Thành, ngày tháng 12 năm 2020

V/v chủ trương cắt giảm khối lượng và gia hạn thời gian thi công công trình Ô bao số 3, xã Tân Bình

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện.

Xét Công văn số 491/BQLDA&PTQĐ ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện; Tờ trình số 1092/TTr-PTCKH ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện về việc xin chủ trương cắt giảm khối lượng, gia hạn thời gian thi công công trình Ô bao số 3, xã Tân Bình. Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cắt giảm khối lượng, nghiệm thu theo thực tế và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình Ô bao số 3, xã Tân Bình theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện tại Tờ trình nêu trên. Cụ thể như sau:

- Cắt giảm khối lượng, nghiệm thu theo thực tế do vướng mặt bằng thi công, chiều dài là 629m (đoạn từ Km0+471 đến Km0+550 dài 79m; đoạn từ Km0+900 đến Km1+450 dài 550m).

- Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình từ ngày 26 tháng 11 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 (35 ngày).

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện khẩn trương triển khai thực hiện, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tổ chức nghiệm thu, quyết toán, bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT. các PCT UBND Huyện;
- Phòng TC-KH Huyện;
- Phòng KT&HT Huyện;
- Phòng NN&PTNT Huyện;
- UBND xã Tân Bình;
- Lãnh đạo văn phòng;
- NC-TH, NC-KT (Tùng-Giang);
- Lưu: VT, NC-G.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Dũng