

Số: /TB-VPUBND

Châu Thành, ngày tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu tại buổi làm việc về tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện làm chủ đầu tư

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu chủ trì buổi làm việc với các Phòng, Ban, Ngành Huyện về tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện. Tham dự gồm có: ông Dương Minh Hải, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện; ông Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện; ông Võ Đông Sanh, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện (chủ đầu tư) báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình trên địa bàn Huyện (kèm theo danh sách), ý kiến của các thành viên tham dự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phạm Tấn Xiếu kết luận như sau:

- Dự án Tuyến nối đường vào cầu và đèn bù, giải phóng mặt bằng cầu Nguyễn Huệ: giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện khẩn trương trình phê duyệt phương án bồi thường trong 03 ngày làm việc, đối với các trường hợp còn vướng mắc khẩn trương rà soát, đề xuất hướng giải quyết, trình Ủy ban nhân dân Huyện **trong 15 ngày làm việc**.

- Đường Tân Phú; Đường An Khánh - An Phú Thuận; Đường ĐT 853 cũ: Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện phối hợp chặt chẽ trong quá trình vận hành hồ sơ, thủ tục đầu tư công trình, đảm bảo phải triển khai thi công, có khối lượng trong niên hạn giải ngân năm 2020. Đơn vị nào chậm trễ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Huyện.

- Trường Mẫu giáo Tân Nhuận Đông: thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Huyện tại Thông báo số 113/TB-VPUBND ngày 07 tháng 12 năm 2020, giao Chủ đầu tư phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, Trường Mẫu giáo Tân Nhuận Đông khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Trường THCS Hòa Tân: giao Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, kiểm tra thực tế, họp liên ngành thống nhất, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện.

- Công trình Khắc phục sạt lở bờ kênh rạch Nha Môn (đoạn từ cầu Lò Heo đến đình Tân Nhuận Đông): thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Huyện tại mục 3, Công văn số 1798/VPUBND-TH ngày 14 tháng 9 năm 2020, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện kiểm tra, nêu rõ trách nhiệm đúng/sai của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công, đơn vị giám sát, ... đối với đoạn đề nghị cắt giảm, đề xuất hướng xử lý **trong 10 ngày làm việc**.

- Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện:

+ Rà soát lại tổng mức đầu tư công trình khắc phục sạt lở tuyến rạch Nha Môn – Tư Tải, vốn bổ sung nhà ăn thuộc công trình Trụ sở làm việc UBND Huyện, dự thảo văn bản xin Tỉnh hỗ trợ vốn, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện **trong 05 ngày làm việc**.

+ Rà soát lại tiến độ tất cả các công trình đang thực hiện đã có khối lượng, lập hồ sơ giải ngân ngay với Kho bạc Nhà nước Huyện, đồng thời đánh giá tổng thể tiến độ thực hiện, đề xuất điều chuyển nguồn vốn sang các công trình đã có khối lượng đảm bảo giải ngân hết vốn được giao.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến trên đến các đơn vị biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT. UBND Huyện;
- Phòng TN&MT Huyện;
- Phòng GD&ĐT Huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo văn phòng;
- NC-TH, NC-KTN, NC-KT^{Tùng-Giang};
- Lưu: VT, NC-G.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Hữu Tiên