

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẤP VÒ

Số: /UBND-XDCB
V/v chủ trương gia hạn thời gian thi
công Gói thầu xây lắp số 01: Cứng
hóa mặt đale tuyến đường
Rạch Cái Côn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và PTQĐ.

Xét Công văn số 693/TCKH-KHĐT ngày 19/4/2024 của Phòng Tài chính-Kế hoạch, về việc tham mưu gia hạn thời gian thi công Gói thầu xây lắp số 01: Cứng hóa mặt đale tuyến đường Rạch Cái Côn (*Văn bản kèm theo*), Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thi công Gói thầu xây lắp số 01: Cứng hóa mặt đale tuyến đường Rạch Cái Côn theo nội dung đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Công văn nêu trên.

Lý do gia hạn: Vương mặt bằng thi công (*Hiện tại đang vương mặt bằng vị trí đầu tuyến với tổng chiều dài khoảng 25m (K0+00 đến KM0+25), vị trí này đã đào lòng đường và san lấp nền cát để thuận lợi cho người dân được an toàn khi tham gia giao thông*).

2. Giao Ban Quản lý dự án và PTQĐ (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện lập các thủ tục hồ sơ có liên quan và thanh quyết toán đúng theo quy định; có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công thực hiện theo đúng thời gian đã gia hạn; Đảm bảo giải ngân đúng theo kế hoạch vốn; phối hợp với các ngành liên quan và UBND xã Long Hưng A sớm giải phóng mặt bằng để triển khai thi công đúng tiến độ.

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND Huyện hồ sơ thủ tục liên quan theo quy định; theo dõi, hướng dẫn đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q,CT, PCT/UBND Huyện;
- Các Phòng: TC-KH, KT&HT, TN&MT;
- UBND xã Long Hưng A;
- LĐVP + C/v (Nghĩa);
- Lưu: VT,Ng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Nam