

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN THÁP MƯỜI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6229/UBND-XDCB

Tháp Mười, ngày 14 tháng 10 năm 2022

V/v gia hạn thời gian thi công công  
trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp  
bờ bao bờ Nam 12000-Tây kênh Nhì

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện

Xét Công văn số 661/BQLDA&PTQĐ.TKT ngày 03/10/2022 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thi công công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Nam 12000 - Tây kênh Nhì. *Thời gian thi công theo Hợp đồng là 180 ngày, từ ngày 27/4/2022 đến ngày 23/10/2022.*

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thi công công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Nam 12000 - Tây kênh Nhì theo đề nghị tại Công văn nêu trên, đến ngày 07/12/2022 (gia hạn thêm 45 ngày).

Nguyên nhân: Thời gian di dời cây cảnh, vật kiến trúc và đặt các ống thoát nước ngang đường; thời gian người dân chuẩn bị thu hoạch lúa; thời gian chấp thuận cung ứng cát san lấp của Sở Xây dựng ngày 19/5/2022.

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục triển khai thi công hoàn thành và lập đầy đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt theo nội dung Công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Mỹ Hoà;
- Lưu: VT, NC/XDCB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Công Phú**