

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÁN ĐỐI NSDP, VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA)
NGUỒN VỐN THUỶ LỢI PHÍ VÀ ND 35
THÁNG 6 NĂM 2021 (đến ngày 30/6/2021)
(Kèm theo Công văn số: /BC-UBND ngày /7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

STT	Nguồn vốn	Tên chủ đầu tư	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn GD 2021-2025	Kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2021				Lấy kế giá trị thanh toán từ khối công đến hết năm trước năm báo cáo	Vốn thanh toán đến 30/6/2021				Tỷ lệ % kế hoạch đã giao đến 30/6	Ước thực hiện đến 31/12/2021				Tình hình thi công công trình thực tế và tỷ lệ hoàn thành so với tổng dự toán (đến 30/6)		Ghi chú (vướng mắc GPMB, ...) (nếu có)
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Theo Kế hoạch UBND tỉnh giao đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung thêm so với QĐ của UBND tỉnh giao đầu năm			Tổng số	Theo kế hoạch UBND tỉnh giao	Kế hoạch vốn bổ sung thêm so với QĐ tính giao đầu năm			Tổng số	Theo kế hoạch UBND tỉnh giao	Kế hoạch vốn bổ sung thêm so với QĐ tính giao đầu năm		Giá trị khối lượng hoàn thành	Tỷ lệ hoàn thành	
					Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: Vốn NSNN				KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Bổ sung trong năm				KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Bổ sung trong năm				KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Bổ sung trong năm			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	TỔNG SỐ				148.090	26.411	-	61.600	61.600	-	-	2.532	9.362	9.362	-	-	15.20	58.881	58.881	-	-	10.232	-	
I	MIỀN THU THỦY LỢI PHÍ				66.183	-	-	28.600	28.600	-	-	-	4.259	4.259	-	-	14,89	28.079	28.079	-	-			
	Kế hoạch năm 2021				66.183	-	-	28.600	28.600	-	-	-	4.259	4.259	-	-	14,89	28.079	28.079	-	-			
a	Dự án chuẩn bị đầu tư				-	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-			
1	Dự án chuẩn bị đầu tư	Ban QLDA và PTOĐ						500	500				-	-	-	-	-	500	500					
b	Công trình xây dựng mới				66.183	-	-	28.100	28.100	-	-	-	4.259	4.259	-	-	15,16	27.579	27.579	-	-	8.744	311	
1	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao bờ Bắc kênh NVT A (Mý Phước - Cầu Mỹ Quý)	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5332; 21/12/2020	3.508			2.000	2.000				-		-	-	-	2.000	2.000	-	-	-	-	
2	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao bờ đông kênh Đường Thét (An Phong - NVT A)	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5333; 21/12/2020	12.093			3.000	3.000	-	-	-			-	-	-	3.000	3.000	-	-	459	4	Đang triển khai thi công
3	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao bờ đông kênh Giữa (ĐT 846 - ranh Tân Kiều)	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5334; 21/12/2020	5.604			2.500	2.500	-	-	-			-	-	-	2.500	2.500	-	-	205	4	Đang triển khai thi công
4	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao bờ Đông kênh Tư mới (từ xã Mỹ An đến kênh Năm)	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5335; 21/12/2020	10.404			3.000	3.000	-	-	-	3.000	3.000	-	-	100,00	3.000	3.000	-	-	4.397	42	Đang triển khai thi công
5	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao bờ nam kênh Đồng Tiến (ranh Trường Xuân - đoạn còn lại)	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5336; 21/12/2020	2.357			1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	117	5	Đang triển khai thi công
6	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao bờ bắc kênh Liên 8 (ranh Mỹ Đồng-kênh Mý Phước)	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5337; 21/12/2020	1.360			700	700	-	-	-	28	28	-	-	4,05	651	651	-	-	399	29	Đang triển khai thi công
7	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao bờ đông kênh Nhất (Kênh Năm - đến MHX)	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5338; 21/12/2020	3.648			2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.687	1.687	-	-	165	5	Đang triển khai thi công
8	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao bờ tây kênh Cái Bèo (Từ MHX đến Mương lỏ)	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5339; 21/12/2020	940			1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	599	64	Đang triển khai thi công
9	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao bờ Tây Mỹ Phước (NVT A - An Phong)	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5340; 21/12/2020	10.427			3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	-	-	359	3	Đang triển khai thi công
10	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao bờ đông kênh Việt Kiều	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5341; 21/12/2020	6.840			2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	228	3	Đang triển khai thi công
11	Nâng cấp công tác nguồn ở bao Tân Kiều 6	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5342; 21/12/2020	1.716			2.000	2.000	-	-	-	95	95	-	-	4,77	1.911	1.911	-	-	95	6	
12	Gia cố sạt lở bờ Tây kênh Cưng - bờ Bắc kênh Đưng	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5343; 21/12/2020	635			915	915	-	-	-	308	308	-	-	33,70	887	887	-	-	587	92	Hoàn thành
13	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao kênh Giữa áp 5	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5344; 21/12/2020	583			400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	105	18	
14	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao bờ tây kênh Ông Hai (K1 - Bàu Thước)	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5345; 21/12/2020	3.163			900	900	-	-	-	779	779	-	-	86,57	900	900	-	-	982	31	Đang triển khai thi công
15	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao bắc kênh K2 (Cây Dong - 307)	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5346; 21/12/2020	923			1.885	1.885	-	-	-	48	48	-	-	2,54	1.843	1.843	-	-	48	5	Đang triển khai thi công
16	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đập bờ bao kênh ranh Phương Thịnh - kênh 5 Phước - kênh 8 Phước	Ban QLDA và PTOĐ	2021	5347; 21/12/2020	981			800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	-	-	-	-	Vướng giải phóng mặt bằng
17	Gia đê bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp	Phòng NN & PTNT	2021		1.000	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-		50%	Đang triển khai thi công
17.1	Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh 7 Thước	Phòng NN & PTNT	2021		30			30	30				-				-	30	30				50%	Đang triển khai thi công
17.2	Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh Nguyễn Văn Tiếp(A)	Phòng NN & PTNT	2021		46			46	46				-				-	46	46				50%	Đang triển khai thi công
17.3	Khắc phục sạt lở bờ nam kênh K. Bắc (đoạn 1 giáp K. Tây)	Phòng NN & PTNT	2021		38			38	38				-				-	38	38				50%	Đang triển khai thi công
17.4	Khắc phục sạt lở bờ nam kênh K. Bắc (đoạn 2)	Phòng NN & PTNT	2021		99			99	99				-				-	99	99				50%	Đang triển khai thi công
17.5	Khắc phục sạt lở bờ nam kênh K. Bắc (đoạn 3)	Phòng NN & PTNT	2021		68			68	68				-				-	68	68				50%	Đang triển khai thi công
17.6	Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh K1 (đoạn ông Đào Ngọc Ứng)	Phòng NN & PTNT	2021		61			61	61				-				-	61	61				50%	Đang triển khai thi công
17.7	Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh K1 (đoạn ông Bùi Văn Thum)	Phòng NN & PTNT	2021		68			68	68				-				-	68	68				50%	Đang triển khai thi công
17.8	Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh K1 (đoạn bà Lê Thị Nương)	Phòng NN & PTNT	2021		99			99	99				-				-	99	99				50%	Đang triển khai thi công
17.9	Khắc phục sạt lở bờ bắc kênh K2 (đoạn ông Lê Văn Lộc)	Phòng NN & PTNT	2021		97			97	97				-				-	97	97				50%	Đang triển khai thi công
17.10	Khắc phục sạt lở bờ nam kênh 7 Thước (đoạn TTUDKHCN)	Phòng NN & PTNT	2021		97			97	97				-				-	97	97				50%	Đang triển khai thi công
17.11	Khắc phục sạt lở bờ nam kênh 7 Thước (đoạn 1)	Phòng NN & PTNT	2021		68			68	68				-				-	68	68				50%	Đang triển khai thi công
17.12	Khắc phục sạt lở bờ nam kênh 7 Thước (đoạn 2)	Phòng NN & PTNT	2021		38			38	38				-				-	38	38				50%	Đang triển khai thi công
17.13	Khắc phục sạt lở bờ nam kênh K3 (đoạn bà Nguyễn Thị Ân)	Phòng NN & PTNT	2021		72			72	72			Trang 1	-				-	72	72				50%	Đang triển khai thi công

STT	Nguồn vốn	Tên chủ đầu tư	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn GD 2021-2025	Kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2021				Lấy kế giá trị thanh toán từ khối công đến hết năm trước năm báo cáo	Vốn thanh toán đến 30/6/2021				Tỷ lệ % kế hoạch đã giao đến (30/6)	Ước thực hiện đến 31/12/2021				Tình hình thi công công trình thực tế và tỷ lệ hoàn thành so với tổng dự toán (đến 30/6)		Ghi chú (vướng mắc GPMB, ...) (nếu có)
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Theo kế hoạch UBND tỉnh giao đầu năm	Kế hoạch vốn bổ sung thêm so với QĐ của UBND tỉnh giao đầu năm			Tổng số	Theo kế hoạch UBND tỉnh giao	Kế hoạch vốn bổ sung thêm so với QĐ tỉnh giao đầu năm			Tổng số	Theo kế hoạch UBND tỉnh giao	Kế hoạch vốn bổ sung thêm so với QĐ tỉnh giao đầu năm		Giá trị khối lượng hoàn thành	Tỷ lệ hoàn thành	
					Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: Vốn NSNN				KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Bổ sung trong năm				KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Bổ sung trong năm				KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang	Bổ sung trong năm			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17.14	Sửa chữa nâng cấp công tạo nguồn kênh Giữa áp 5 - An Phước	Phòng NN & PTNT	2021		97			97	97				-				-	97	97				50%	Đang triển khai thi công
17.15	Khắc phục sạt lở bờ đông kênh Láng Biên (đoạn ông Nguyễn Xuân Anh)	Phòng NN & PTNT	2021		24			24	24				-				-	24	24				50%	Đang triển khai thi công
	Kết dư năm 2020				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	BẢO VỆ VÀ PT ĐẤT TRỒNG LÚA				81.907	26.411	-	33.000	33.000	-	-	2.532	5.103	5.103	-	-	15,46	30.802	30.802	-	-	10.232		
	Kế hoạch năm 2021				81.907	26.411	-	33.000	33.000	-	-	2.532	5.103	5.103	-	-	15,46	30.802	30.802	-	-	10.232	-	
a	Dự án chuẩn bị đầu tư				-	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-		
1	Dự án chuẩn bị đầu tư	Ban QLDA và PTQĐ						500	500								-	500	500					
b	Công trình chuyển tiếp				5.178	-	-	2.500	2.500	-	-	2.532	1.217	1.217	-	-	48,70	1.217	1.217	-	-	3.764	73	
1	Cầu kênh An Phong - K27	Ban QLDA và PTQĐ	2019-2020	330/01/10/2019	5.178			2.500	2.500	-	-	2.532	1.217	1.217	-	-	48,70	1.217	1.217	-	-	3.764	73	Hoàn thành
c	Công trình xây dựng mới				57.182	21.300	-	21.300	21.300	-	-	-	2.050	2.050	-	-	9,62	20.385	20.385	-	-	6.468	30	
1	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Bắc kênh NVT A (Mỹ Phước - Cầu Mỹ Quý)	Ban QLDA và PTQĐ	2021	5332; 21/12/2020	3.508	4.500		4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	4.385	4.385	-	-	-	-	Do bỏ trị 2 nguồn nên sử dụng không hết vốn KH
2	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Đường Thét (An Phong - NVT A)	Ban QLDA và PTQĐ	2021	5333; 21/12/2020	12.093	4.200		4.200	4.200	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200	4.200			-	-	Đang triển khai thi công
3	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Giữa (ĐT 846 - ranh Tân Kiều)	Ban QLDA và PTQĐ	2021	5334; 21/12/2020	5.604	1.500		1.500	1.500	-	-	-	200	200	-	-	13,34	1.500	1.500	-	-	205	4	Đang triển khai thi công
4	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Đông kênh Tư mới (từ xã Mỹ An đến kênh Năm)	Ban QLDA và PTQĐ	2021	5335; 21/12/2020	10.404	2.000		2.000	2.000	-	-	-	243	243	-	-	12,15	2.000	2.000	-	-	4.397	42	Đang triển khai thi công
5	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ nam kênh Đồng Tiến (ranh Trường Xuân – đoạn còn lại)	Ban QLDA và PTQĐ	2021	5336; 21/12/2020	2.357	1.000		1.000	1.000	-	-	-	117	117	-	-	11,68	1.000	1.000	-	-	117	5	Đang triển khai thi công
6	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ bắc kênh Liên 8 (ranh Mỹ Đông-kênh Mỹ Phước)	Ban QLDA và PTQĐ	2021	5337; 21/12/2020	1.360	800		800	800	-	-	-	499	499	-	-	62,32	800	800	-	-	399	29	Đang triển khai thi công
7	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Nhứt (Kênh Năm - đến MHX)	Ban QLDA và PTQĐ	2021	5338; 21/12/2020	3.648	2.000		2.000	2.000	-	-	-	165	165	-	-	8,24	2.000	2.000	-	-	165	5	Đang triển khai thi công
8	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ tây kênh Cái Bèo (Từ MHX đến Mương lộ)	Ban QLDA và PTQĐ	2021	5339; 21/12/2020	940	800		800	800	-	-	-	599	599	-	-	74,89	-	-	-	-	599	64	Đang triển khai thi công
9	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Tây Mỹ Phước (NVT A - An Phong)	Ban QLDA và PTQĐ	2021	5340; 21/12/2020	10.427	2.000		2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	359	3	Đang triển khai thi công
10	Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ đông kênh Việt Kiều	Ban QLDA và PTQĐ	2021	5341; 21/12/2020	6.840	2.500		2.500	2.500	-	-	-	228	228	-	-	9,10	2.500	2.500	-	-	228	3	Đang triển khai thi công
d	Đối ứng các công trình vốn Trung ương hỗ trợ xây dựng NTM năm 2020				19.547	5.111	-	8.200	8.200	-	-	-	1.836	1.836	-	-	22,38	8.200	8.200	-	-	-	-	
1	Nâng cấp bờ bao bờ Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp A Chợ đường Thét - ranh xã Mỹ Đông)	Ban QLXD NTM xã Mỹ Quý	2020-2021	125/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND xã	7.727	5.111		2.959	2.959	-	-	-	1.627	1.627	-	-	55,00	2.959	2.959	-	-	-	-	
2	Đường bờ đông kênh Nhì (kênh 12000 – kênh 8000)	Ban QLXD NTM xã Mỹ Hòa	2020-2021	89/QĐ-UBND, ngày 14/10/2017 của UBND xã	5.120			1.164	1.163,558	-	-	-	208	208	-	-	17,88	1.164	1.164	-	-	-	-	
3	Đường bờ tây kênh Tư Mới (kênh Sáu Thêm – Trường Xuân)	Ban QLXD NTM xã Mỹ Hòa	2020-2021	92/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 của UBND xã	3.200			990	989,926	-	-	-	-	-	-	-	-	990	990	-	-	-	-	
4	Đường bờ tây K27 (An Phong-12000)	Ban QLXD NTM xã Tân Kiều	2020-2021	119/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND xã	3.500			451	451,204				-	-			-	451	451			-	-	
5	Đối ứng tiêu dự án các cơ sở hạ tầng HTX DV NN Mỹ Đông 2	Ban QLDA VnSat - Sở NN&PTNT						158	158				-	-			-	158	158					
6	Công trình đối ứng vốn TW hỗ trợ XDNTM	Ban QLXD NTM xã						2.478	2.478								-	2.478	2.478					
e	Thanh toán tất toán các công trình hoàn thành				-	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-			
1	Thanh toán tất toán các công trình hoàn thành	Ban QLDA và PTQĐ						500	500				-	-	-	-	-	500	500			-		
	Kết dư năm 2020				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		