

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2021
KỲ BÁO CÁO 14 THÁNG 7 NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Nhóm dự án (A, B, C)	Mã số dự án đầu tư	Vốn kế hoạch			Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 14/7/2021							Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến hết ngày 14/7/2021	Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 7/2021			Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 9/2021			Tình hình triển khai thực hiện dự án				
				Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giao trong năm	Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài		Thanh toán vốn kế hoạch năm			Tổng số		Trong đó		Tổng số	Trong đó		Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư ⁽¹⁾	Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ⁽²⁾	Tiến độ giải phóng mặt bằng ⁽³⁾	Giai đoạn lựa chọn nhà thầu ⁽⁴⁾	Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu	
								Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó	Tổng số			Trong đó	Tổng số		Trong đó							
																			Thanh toán khối lượng hoàn thành						Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22	23	24	25	26
	TỔNG SỐ			124.997	1.113	123.884	16.681	539	539	-	16.142	12.347	3.795	12.886	25.296	991	24.305	75.163	1.113	74.050					
	Vốn trong nước																								
	Vốn nước ngoài, trong đó:																								
	- Theo cơ chế ghi thu ghi chi																								
	- Theo cơ chế tài chính trong nước																								
I	Vốn NSNN			124.997	1.113	123.884	16.681	539	539	-	16.142	12.347	3.795	12.886	25.296	991	24.305	75.163	1.113	74.050					
	Vốn trong nước																								
	Vốn nước ngoài, trong đó:																								
	- Theo cơ chế ghi thu ghi chi																								
	- Theo cơ chế tài chính trong nước																								
1	Vốn cân đối ngân sách địa phương (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện)			124.731	847	123.884	16.681	539	539	-	16.142	12.347	3.795	12.886	25.030	725	24.305	74.897	847	74.050					
	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ			57.175	575	56.600	5.721	453	453	-	5.268	1.888	3.380	2.341	10.340	453	9.887	32.275	575	31.700					
1	Trường Mầm non Tháp Mười	C	7782306	575	575		453	453	453		0			453	453	453		575	575						Hoàn thành
2	Trường Mầm non Tháp Mười (giai đoạn 2)	C	7842807	5.200		5.200	2.505				2.505	905	1.600	905	4.500		4.500	4.500		4.500					Thi công xong phần móng, đạt 40%
3	Trường Tiểu học Đốc Bình Kiều 3 (điểm kênh Cái)	C	7842802	3.500		3.500	2.376				2.376	596	1.780	596	3.000		3.000	3.000		3.000					Thi công xong phần móng, đạt 40%
4	Trường Mầm non Đốc Bình Kiều 2	C	7876401	8.700		8.700	387				387	387		387	387		387	5.000		5.000				x	

STT	Nội dung	Nhóm dự án (A, B, C)	Mã số dự án đầu tư	Vốn kế hoạch			Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 14/7/2021							Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến hết ngày 14/7/2021	Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 7/2021			Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 9/2021			Tình hình triển khai thực hiện dự án				
				Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giao trong năm	Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài		Thanh toán vốn kế hoạch năm			Tổng số		Trong đó		Tổng số	Trong đó		Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư ⁽¹⁾	Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ⁽²⁾	Tiến độ giải phóng mặt bằng ⁽³⁾	Giai đoạn lựa chọn nhà thầu ⁽⁴⁾	Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu	
								Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài			Thanh toán vốn kế hoạch năm	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài		Thanh toán vốn kế hoạch năm							
																			Thanh toán khối lượng hoàn thành						Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22	23	24	25	26
5	Trường Tiểu học Phú Điền 1	C	7876397	10.000		10.000	-								1.000		1.000	4.000		4.000				x	
6	Trường TH - THCS Thanh Mỹ (phần TH)	C	7876396	11.000		11.000	-								1.000		1.000	5.000		5.000				x	
7	Trường TH Trần Thị Bích Dung	C	7888733	1.000		1.000	-											600		600					
8	Trường TH Mỹ An 1 (điểm chính)	C	7888734	3.000		3.000	-											1.500		1.500					
9	Trường TH Mỹ An A	C	7888731	3.000		3.000	-											1.500		1.500					
10	Trường TH Mỹ Quý 3	C	7888732	2.000		2.000	-											1.200		1.200					
	Vốn chuẩn bị đầu tư			-			-											-							
11	Trường MN Độc Bình Kiều 1	C	7891854	2.000		2.000	-											1.200		1.200					
12	- Trường MN Mỹ Hòa	C	7891860	1.500		1.500	-											900		900					
13	Trường MN Mỹ Quý 1	C	7891851	1.000		1.000	-											500		500					
14	Trường MN Thanh Mỹ 1	C	7891861	300		300	-											200		200					
15	Trường MN Thanh Mỹ 2	C	7891852	600		600	-											300		300					
16	Trường MN Mỹ Quý 2	C	7891853	500		500	-											300		300					
17	Trường TH Tân Kiều 3	C	7891858	600		600	-											400		400					
18	Trường TH Mỹ Quý 1	C	7891855	700		700	-											400		400					
19	Trường THCS TT Mỹ An	C	7891856	1.200		1.200	-											700		700					
20	Trường THCS Tân Kiều	C	7891857	800		800	-											500		500					
	NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ NS HUYỆN			32.000	-	32.000	2.072	-	-	-	2.072	2.072	-	2.072	2.072	-	2.072	20.000	-	20.000					
I	XDCB TẬP TRUNG			17.000	-	17.000	2.072	-	-	-	2.072	2.072	-	2.072	2.072	-	2.072	11.000	-	11.000					
	Hạ tầng kỹ thuật đối với các cụm dân cư						-																		
a	Dự án xây dựng mới						-																		
1	CDC Trung Tâm xã Thạnh Lợi	C	7876400	4.000		4.000	1.916	-			1.916	1916		1916	1.916		1916	3000		3000				x	

STT	Nội dung	Nhóm dự án (A, B, C)	Mã số dự án đầu tư	Vốn kế hoạch			Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 14/7/2021							Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến hết ngày 14/7/2021	Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 7/2021			Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 9/2021			Tình hình triển khai thực hiện dự án					
				Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giao trong năm	Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài			Thanh toán vốn kế hoạch năm				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư ⁽¹⁾	Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ⁽²⁾	Tiến độ giải phóng mặt bằng ⁽³⁾	Giai đoạn lựa chọn nhà thầu ⁽⁴⁾	Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu	
								Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm		Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm						
									Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành													Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22	23	24	25	26	
2	CDC Gò Tháp mở rộng	C	7876395	3.000		3.000	156	-			156	156		156	156		156	2.000		2000				x		
3	Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A	C	7876393	5.000		5.000	-											3.000		3000						
4	Chỉnh trang, nâng cấp đầu voi chợ Trường Xuân theo quy hoạch	C	7891859	5.000		5.000	-											3.000		3000						
II	XỔ SỔ KIẾN THIẾT			15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	-	9.000						
a	Dự án xây dựng mới						-																			
	Giao thông						-																			
1	Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (Chợ Mỹ Quý)	C	7876392	15.000		15.000	-											9000		9000			x			
	NGÂN SÁCH TẬP TRUNG DO HUYỆN QUẢN LÝ			35.556	272	35.284	8.888	86	86	-	8.802	8.387	415	8.473	12.618	272	12.346	22.622	272	22.350						
I	Công trình chuyển tiếp			5.197	272	4.925	2.121	86	86	-	2.035	1.620	415	1.706	2.307	272	2.035	5.197	272	4.925						
	Kiểm định trường THCS Tân Kiều		7847307	114	114		86	86	86		0			86	114	114		114	114							
	Sửa chữa nhà lồng bách hoá huyện Tháp Mười		7814599	158	158		-				0				158	158		158	158							
1	Trung tâm văn hóa hoặc tập cộng đồng Trường Xuân	C	7788627	3.525		3.525	1.620				1620	1620		1620	1.620		1620	3.525		3.525					Đến mái, đạt 80%	
2	Trường Mầm non Tháp Mười		7782306	1.400		1.400	415				415		415		415		415	1.400		1.400					Thi công hạng mục phụ, đạt 40%	
II	Dự án khởi công mới			29.860	-	29.860	6.304	-	-	-	6.304	6.304	-	6.304	9.812	-	9.812	16.926	-	16.926						
	Quản lý nhà nước			6.500	-	6.500	843	-	-	-	843	843	-	843	1.481	-	1.481	4.480	-	4.480						
1	Sửa chữa trụ sở UBND xã Phú Điền		7888737	1.200		1.200	-				0				0			720		720						
2	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở QS Trường Xuân, CA-QS Tân Kiều, QS Mỹ Hòa		7888739	700		700	42				42	42		42	210		210	455		455					Ký HD thi công	
3	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở QS Đốc Bình Kiều, CA-QS Mỹ Đông		7888740	850		850	-				0				255		255	553		553					Ký HD thi công	

STT	Nội dung	Nhóm dự án (A, B, C)	Mã số dự án đầu tư	Vốn kế hoạch			Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 14/7/2021							Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến hết ngày 14/7/2021	Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 7/2021			Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 9/2021			Tình hình triển khai thực hiện dự án				
				Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giao trong năm	Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài			Thanh toán vốn kế hoạch năm				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư ⁽¹⁾	Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ⁽²⁾	Tiến độ giải phóng mặt bằng ⁽³⁾	Giai đoạn lựa chọn nhà thầu ⁽⁴⁾	Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu
								Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm		Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm					
									Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi												
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22	23	24	25	26
4	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở QS Láng Biển, QS Thanh Mỹ		7888741	850		850	320				320	320		320	350		350	553		553					Ký HĐ thi công
5	Hàng rào - nhà xe TT VHHTCD xã Thanh Mỹ		7886972	800		800	466	0	0		466	466		466	466		466	800		800					Ký HĐ thi công
6	Hàng rào TT VHHTCD xã Mỹ Đông		7888742	200		200	15				15	15		15	200		200	200		200					Ký HĐ thi công
7	Cải tạo hội trường B, trụ sở HĐND và khuôn viên UBND huyện		7888743	1.000		1.000	-				0			0				600		600				x	
8	Sửa chữa Trụ sở Huyện Ủy		7888738	900		900	-				0			0				600		600				x	
	Ngành Giáo dục và Đào tạo			4.000	-	4.000	359	-	-	-	359	359	-	359	1.543	-	1.543	2.658	-	2.658					
9	Cải tạo sửa chữa trường tiểu học Hưng Thạnh 2 (điểm phụ)		7792352	81		81	81	0	0		81	81		81	82		82	82		82					Hoàn thành
10	Cải tạo sửa chữa trường tiểu học Tân Kiều 1 (điểm chính)		7814600	83		83	83	0	0		83	83		83	83		83	83		83					Hoàn thành
11	Cải tạo sửa chữa trường TH Trường Xuân 1 (điểm lẻ)		7886970	350		350	26				26	26		26	228		228	228		228					Ký HĐ thi công
12	Cải tạo sửa chữa trường TH Phú Điền 1 (điểm chính)		7886969	990		990	58				58	58		58	58		58	644		644					Ký HĐ thi công
13	Cải tạo sửa chữa trường TH và THCS Láng Biển (điểm chính)		7888735	890		890	49				49	49		49	49		49	579		579					Ký HĐ thi công
14	Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Hưng Thạnh (điểm chính)		7888736	943		943	62				62	62		62	613		613	613		613					Ký HĐ thi công
15	Cải tạo sửa chữa trường mầm non Thanh Mỹ 2 (điểm chính)		7891178	662		662	-				0				430		430	430		430					Ký HĐ thi công
	Công nghiệp - Điện			2.000	-	2.000	1.055	-	-	-	1.055	1.055	-	1.055	1.579	-	1.579	1.579	-	1.579					

STT	Nội dung	Nhóm dự án (A, B, C)	Mã số dự án đầu tư	Vốn kế hoạch			Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 14/7/2021							Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến hết ngày 14/7/2021	Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 7/2021			Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 9/2021			Tình hình triển khai thực hiện dự án				
				Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giao trong năm	Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài			Thanh toán vốn kế hoạch năm				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư ⁽¹⁾	Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ⁽²⁾	Tiến độ giải phóng mặt bằng ⁽³⁾	Giai đoạn lựa chọn nhà thầu ⁽⁴⁾	Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu
								Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm		Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm					
									Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi												
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22	23	24	25	26
16	Lưới hạ thế tuyến bờ nam kênh Bảy Thước (từ ĐT 850 - kênh Láng Biển)		7886973	185		185	12				12	12		12	185		185	185		185					Hoàn thành
17	Lưới hạ thế tuyến bờ đông kênh Láng Biển (từ kênh 7 Thước - kênh K3)		7886974	186		186	13				13	13		13	186		186	186		186					Hoàn thành
18	Lưới trung thế 3P-22KV bờ nam kênh Nguyễn Văn Tiếp A (từ kênh Xáng - nhà máy Hữu Đức)		7888749	200		200	-				-				120		120	120		120					Ký HD thi công
19	Lưới hạ thế tuyến bờ bắc kênh liên 8 (từ ranh thị trấn Mỹ An - kênh Trâm Bấu)		7869034	365		365	331				331	331		331	365		365	365		365					Ký HD thi công
20	Lưới hạ thế tuyến bờ bắc kênh Tư Cũ (từ nhà ông Sơn - kênh Từ Bi)		7869033	215		215	213				213	213		213	213		213	213		213					Ký HD thi công
21	Lưới hạ thế đường bờ đông kênh Hợp Tác Xã (từ Nguyễn Văn Tiếp - kênh Bảy Thước)		7883266	849		849	485				485	485		485	509		509	509		509					Ký HD thi công
	Hạ tầng			7.000	-	7.000	3.959	-	-	-	3.959	3.959	-	3.959	4.000	-	4.000	4.500	-	4.500					
22	Nâng cấp hạ tầng khu hành chính dân cư		7888730	7.000		7.000	3.959				3959	3959		3959	4000		4000	4.500		4.500				x	
	Đổi ứng các công trình Tinh hỗ trợ vốn đầu tư			9.150	-	9.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	-	2.500					
23	Hệ thống giao thông gắn với xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Tháp Mười 2017-2020		7788033	9.150		9.150	-								0			2.500		2.500					Thi công đạt 90%
	Văn hóa, thông tin.			1.210	-	1.210	87	-	-	-	87	87	-	87	1.210	-	1.210	1.210	-	1.210					
24	Cổng chào ĐT 844 ranh Tam Nông		7888744	240		240	18				18	18		18	240		240	240		240					Ký HD thi công

[illegible]

STT	Nội dung	Nhóm dự án (A, B, C)	Mã số dự án đầu tư	Vốn kế hoạch			Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 14/7/2021							Lũy kế giá trị khối lượng đã thi công tính từ đầu năm đến hết ngày 14/7/2021	Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 7/2021			Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 9/2021			Tình hình triển khai thực hiện dự án				
				Tổng số	Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có)	Vốn kế hoạch giao trong năm	Tổng số	Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài			Thanh toán vốn kế hoạch năm				Trong đó			Trong đó			Giai đoạn lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư ⁽¹⁾	Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư ⁽²⁾	Tiến độ giải phóng mặt bằng ⁽³⁾	Giai đoạn lựa chọn nhà thầu ⁽⁴⁾	Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu
								Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
									Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi		Thanh toán khối lượng hoàn thành	Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi			Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm		Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài	Thanh toán vốn kế hoạch năm					
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22	23	24	25	26
2.1	Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực																								
a	Vốn trong nước																								
	- Ngành, lĩnh vực..																								
	Dự án..																								
b	Vốn nước ngoài																								
(1)	Theo cơ chế ghi thu, ghi chi																								
	- Ngành, lĩnh vực ..																								
	Dự án...																								
(2)	Theo cơ chế tài chính trong nước																								
	- Ngành, lĩnh vực																								
	Dự án..																								
2.2	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia			266	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	266	-	266	266	-					
	Vốn trong nước																								
	Vốn nước ngoài, trong đó:																								
	- Theo Cơ chế ghi thu ghi chi																								
	- Theo Cơ chế tài chính trong nước																								
a	Chương trình MTQG xây dựng NTM			266	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	266	-	266	266	-					
	Vốn trong nước																								
1	Đường bờ đồng kênh Công sự (kênh phước xuyên-kênh giữa lô ba)		7745031	102	102		0	0			0				102	102		102	102						
2	Đường bờ đồng kênh Việt Kiều (từ kênh 6 thêm -Trường Xuân)		7811192	121	121		0	0			0				121	121		121	121						
3	Đường bờ bắc kênh Hội kỳ nhì (An tiến-ranh huyện Cao Lãnh)		7811351	29	29		0	0			0				29	29		29	29						
4	Đường bờ đồng kênh tư mới (từ ranh TT Mỹ An đến xã Phú Điền)		7811373	2	2		0	0			0				2	2		2	2						

[illegible]

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

[illegible]

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ỨNG CHƯA THU HỒI – KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Địa điểm mở tài khoản	Mã Số dự án đầu tư	Lũy kế vốn ứng trước chưa thu hồi từ các năm trước chuyển sang năm báo cáo		Kế hoạch ứng trước được kéo dài thời hạn thanh toán sang năm báo cáo		Thu hồi vốn ứng trước trong năm báo cáo		Vốn ứng trước trong năm báo cáo	
				Vốn kế hoạch ứng trước chưa thu hồi	Lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm trước năm báo cáo	Vốn kế hoạch ứng trước	Số vốn ước thanh toán đến hết 6 tháng	Vốn kế hoạch bố trí thu hồi	Số thu hồi trong 6 tháng	Vốn kế hoạch ứng trước	Số vốn ước thanh toán đến hết 6 tháng
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ										
1	Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực										
	Dự án...										
	Dự án ...										
2	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia										
	Chương trình..										
	Chương trình..										

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)