

Số: /BC-UBND

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến ngày 15/4/2026

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Công văn số 3300/VPCP-KTTH ngày 15/4/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp báo cáo như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

1. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026

Trên cơ sở Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 (trong đó, tỉnh Đồng Tháp được giao 10.678,174 tỷ đồng; bao gồm: vốn NSDP 8.731,9 tỷ đồng và vốn NSTW 1.946,274 tỷ đồng), HĐND tỉnh Đồng Tháp đã thông qua Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 về kế hoạch đầu tư công năm 2026 với tổng số vốn 11.374,574 tỷ đồng, tăng 6,5% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao¹, tương ứng tăng 696,4 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh; bao gồm: NSDP là 9.428,3 tỷ đồng và vốn NSTW là 1.946,274 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho các chủ đầu tư và địa phương tại Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 để các chủ đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện và giải ngân ngay từ những tháng đầu năm 2026 trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công.

Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định số 400/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán giao chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 cho các địa phương để thực hiện đầu tư xây dựng 33 trường theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp được giao dự toán 468,833 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí cho 6 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm báo cáo, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành việc phân bổ

¹ Số vốn tăng 696,4 tỷ đồng, bao gồm: Vốn tăng thu từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2025 là 160 tỷ đồng + Vốn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025 là 520 tỷ đồng + Vốn huy động hợp pháp khác là 16,4 tỷ đồng.

468,833 tỷ đồng cho 06 dự án nêu trên lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công (tại Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 22/4/2026); qua đó, tỉnh Đồng Tháp đã phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao.

2. Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026

Tính đến ngày 15/4/2026, theo số liệu của Kho bạc nhà nước khu vực XVIII, tổng giá trị giải ngân là 731,6 tỷ đồng (đạt 6,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 6,4% kế hoạch HĐND tỉnh giao); trong đó:

- Vốn NSDP giải ngân 642,3 tỷ đồng, đạt 7,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 6,8% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

- Vốn NSTW giải ngân 89,3 tỷ đồng, đạt 4,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, gồm:

+ Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án thành phần 1): kế hoạch vốn là 750,7 tỷ đồng, giải ngân 31,9 tỷ đồng, đạt 4,3% kế hoạch; do dự án đang trong quá trình chờ gia tài để triển khai các bước tiếp theo dẫn đến khối lượng thi công đến thời điểm báo cáo chưa nhiều.

+ Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (dự án thành phần 2): kế hoạch vốn là 773,8 tỷ đồng, giải ngân 36,9 tỷ đồng, đạt 4,8% kế hoạch; do dự án đang trong quá trình chờ gia tài để triển khai các bước tiếp theo dẫn đến khối lượng thi công đến thời điểm báo cáo chưa nhiều.

+ Dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL30 - ĐT.845): kế hoạch vốn là 421,8 tỷ đồng, giải ngân 20,4 tỷ đồng, đạt 4,8% kế hoạch. Do giá một số nguyên vật liệu chủ yếu (cát, đá, xi măng, sắt, thép...) tăng cao so với thời điểm mời thầu và giá xăng, dầu tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai thi công.

* Dự báo tiến độ giải ngân: Tổng giá trị giải ngân 4 tháng đầu năm 2026 ước thực hiện 1.009,7 tỷ đồng, đạt 9,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 8,9% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Tổng giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm 2026 ước thực hiện 3.607 tỷ đồng, đạt 33,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 31,7% kế hoạch HĐND tỉnh giao và cả năm ước đạt 100% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

3. Đánh giá chung

Trong gần 4 tháng đầu năm 2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh Đồng Tháp được tập trung một cách quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm cao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh; mặc dù tỷ lệ giải ngân của tỉnh có tăng dần qua từng tháng nhưng chưa cao, thấp hơn bình quân cả nước; nguyên do công tác GPMB các dự án còn chậm, thực hiện việc chuyển giao công tác nhập Tabmis từ Sở Tài chính sang Kho bạc Nhà nước còn một vài khó khăn trong công tác tiếp nhận (tại Kho bạc). Do đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục quyết liệt đôn đốc và tăng cường các giải pháp, nhiệm vụ khả thi và hiệu quả để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

4. Nhiệm vụ và giải pháp quyết liệt thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026

Để phân đầu đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Đồng Tháp trong năm 2026 từ 8,0 - 8,5%, bên cạnh việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 như trên, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đột phá, mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2026, đặc biệt là các dự án cao tốc, liên kết vùng và các công trình trọng điểm, cụ thể:

(i) Tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai đồng bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và năm 2026.

(ii) Tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất hồ sơ thủ tục chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình được giao vốn chuẩn bị đầu tư năm 2026 để sớm triển khai thi công trong quý II năm 2026.

(iii) Tập trung chuẩn bị tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đạt chất lượng, đảm bảo 7 tiêu chí theo nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, nhất là những dự án đóng góp cho tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội...

(iv) Cho phép các chủ đầu tư ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất năm 2026 để tạm ứng cho các công trình đẩy nhanh tiến độ GPMB nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án trong những tháng mùa khô năm 2026.

(v) Chuẩn bị điều kiện đầy đủ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB: Chuẩn bị mặt bằng cho các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 phù hợp với quy hoạch để có cơ sở triển khai dự án đúng quy định của pháp luật; nhất là dự kiến đầy đủ các khu tái định cư phục vụ cho công tác GPMB và tái định cư.

(vi) Tiếp tục xác định việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành ngay từ những tháng đầu năm. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026; thực hiện phân công Lãnh đạo phụ trách, chịu trách nhiệm theo dõi, lên kế hoạch triển khai chi tiết từng dự án, bám sát tiến độ thực hiện của từng nhiệm vụ, dự án để kịp thời chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án. Tiếp tục thực hiện thường xuyên việc điều chuyển kế hoạch vốn năm 2026 giữa nội bộ chủ đầu tư và các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, tránh việc tập trung giải ngân kế hoạch vốn vào cuối năm 2026.

(vii) Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của các cá nhân, đơn vị liên quan, cá thể hóa trách

nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cá nhân, đơn vị được giao với tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án; kịp thời thay thế, điều chuyển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, đê trì trệ, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

(viii) Tiếp tục triển khai hoạt động hiệu quả các Tổ công tác do Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng; đồng thời, Thường trực UBND tỉnh tổ chức họp định kỳ (02 lần/tháng) với các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

II. Kiến nghị

Trước tình hình tăng giá của một số nguyên vật liệu chủ yếu đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai thi công các dự án trọng điểm, liên kết vùng và các dự án khác; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chủ trương tháo gỡ các khó khăn về giá nguyên vật liệu tăng cao để tỉnh có cơ sở cập nhật lại tổng mức đầu tư, các gói thầu đang triển khai thi công...

Trên đây là nội dung báo cáo chuẩn bị Hội nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT;
- Các Sở: XD, TC, NN&PTNT;
- VPUB: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, P. ĐTQH(Hoàng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Dũng