

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **761**/UBND-ĐTQH

Đồng Tháp, ngày **17** tháng 3 năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng Gói thầu số 12, thuộc
dự án Đường ĐT.845 đoạn
Trường Xuân - Tân Phước

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp.

Xét Công văn số 1482/SXD-ĐTXD ngày 13/02/2026 của Sở Xây dựng về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công Gói thầu số 12 (lần 5) và các gói thầu có liên quan thuộc dự án Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân – Tân Phước, đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 4187/STC-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 13/11/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 12, thuộc dự án Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước (lần cuối) đến hết ngày 30/6/2026.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát khối lượng công việc trong quá trình thi công từ các lần gia hạn trước đây so với hợp đồng đã ký kết ban đầu do lỗi chủ quan của nhà thầu để xử phạt hợp đồng theo quy định. Đồng thời, Chủ đầu tư không được điều chỉnh giá cho các khối lượng bị chậm tiến độ.

3. Căn cứ chủ trương nêu trên, Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Kho bạc NN Đồng Tháp;
- VPUBND: CVP, PCVP Nam;
- Lưu: VT, ĐTQH (Tùng).


**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Diệu