

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện tại cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản với các chủ đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách và nhiệm vụ trọng tâm 2026 của các đơn vị

Ngày 07/4/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản với các chủ đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách và nhiệm vụ trọng tâm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, khu vực 4. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, khu vực 4, Vườn Quốc gia Tràm Chim và các địa phương có liên quan.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, ý kiến phát biểu của các chủ đầu tư và thành viên tham gia dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện kết luận như sau:

1. Sở Tài chính:

- Đối với các dự án đang triển khai thực hiện: chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng lại kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng dự án (*trong đó lưu ý phân rõ các dự án theo từng đơn vị chủ đầu tư, mỗi dự án báo cáo rõ tổng mức đầu tư, nguồn vốn trung ương, vốn địa phương, kế hoạch và giá trị giải ngân theo từng tháng, các khó khăn vướng mắc và thời gian khởi công, hoàn thành của từng dự án...*), định kỳ **ngày 28 hàng tháng** đánh giá tiến độ thực hiện, đơn vị nào đạt hoặc chưa đạt theo kế hoạch đề ra, có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với các dự án trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thẩm định, xác định thời gian họp Hội đồng thẩm định, thời gian thông báo kết quả thẩm định, trình chủ trương đầu tư; **chậm nhất ngày 10/4/2026**, Sở Tài chính ký kế hoạch gửi Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đảm bảo hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần nhất.

+ Cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương để tránh sai sót trong quá trình lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, rút ngắn thời gian thẩm định.

- Rà soát lại Công văn số 4263/STC-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 17/11/2025 của Sở Tài chính, trong đó có đề nghị chủ đầu tư rà soát chi phí giải phóng mặt bằng của dự án “*phải được tính đúng, tính đủ*”, Sở Tài chính có Văn bản hướng dẫn cụ thể cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 và các đơn vị có liên quan thực hiện đối với nội dung trên để đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; ngày 09/4/2026, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường: phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Kim Sơn, Ủy ban nhân dân phường Thường Lạc và các xã, phường có liên quan hướng dẫn địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

3. Ban Quản lý dự án tỉnh:

3.1. Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh: phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường Thường Lạc trong quá trình thực hiện việc giải phóng mặt bằng của dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng trong tiến độ thực hiện chung của dự án.

3.2. Dự án Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông Tiền khu vực xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh: giao Ban Quản lý dự án tỉnh yêu cầu Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, trường hợp chậm trễ làm ảnh hưởng tiến độ dự án thì xử lý hợp đồng theo đúng quy định.

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Đối với hạng mục Công 26/3 thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống công ngăn mặn tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền trên Đường tỉnh 864 (giai đoạn 1): phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Kim Sơn trong quá trình thực hiện việc giải phóng mặt bằng của dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng trong tiến độ thực hiện chung của dự án.

- Tổng hợp các dự án có biến động giá nguyên vật liệu làm ảnh hưởng đến các dự án chuẩn bị đầu tư, gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1:

- Dự án Khắc phục sạt lở đường Mai Văn Khải (đoạn từ cầu Ba Sao đến công Bộ Từ): chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, trước ngày 10/4/2026 khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng sạt lở tại khu vực thực hiện dự án; nghiên cứu sự cần thiết, phạm vi dự án,

đề xuất việc giảm quy mô dự án gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hội Cơ, huyện Tân Hồng: chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát nguồn cung vật liệu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4:

- Dự án Trạm trung chuyển chất thải rắn: giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và địa phương có liên quan rà soát lại quy hoạch, hiện trạng, đánh giá toàn bộ dự án, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân xã Kim Sơn: rà soát, củng cố hồ sơ giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Nguyễn Văn Hóa bị ảnh hưởng bởi hạng mục Cống 26/3 thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền trên Đường tỉnh 864 (giai đoạn 1); **trước ngày 14/4/2026**, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ rà soát, sau khi có ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tiến hành thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo đúng quy định để thực hiện thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; **trước ngày 30/4/2026**, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

8. Ủy ban nhân dân phường Thường Lạc: chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng đối với hộ Phạm Trung Hậu bị ảnh hưởng Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, rà soát hồ sơ, chuẩn bị kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Phạm Trung Hậu; **chậm nhất ngày 30/4/2026**, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

9. Ủy ban nhân dân phường Cao Lãnh: tập trung giải quyết đơn khiếu nại của các hộ dân bị ảnh hưởng Dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc Sông Tiền, TPCL (giai đoạn 2) theo thẩm quyền; giải quyết dứt điểm các kiến nghị của các hộ dân còn lại, vận động hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; trường hợp các hộ không đồng ý bàn giao mặt bằng, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, củng cố hồ sơ, thực hiện trình tự thủ tục tiếp theo để thu hồi đất theo đúng quy định; **chậm nhất ngày 30/4/2026**, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

10. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: rà soát khẩn trương giải quyết khi tiếp nhận đơn khiếu nại của các hộ dân có liên quan Dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc Sông Tiền, TPCL (giai đoạn 2).

11. Thanh tra tỉnh: khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại đối với hộ ông Phạm Trung Hậu bị ảnh hưởng Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An Lạc, thành phố Hồng Ngự và khu vực Tịnh Thới,

thành phố Cao Lãnh theo Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

12. Ủy ban nhân dân các xã, phường: phối hợp với chủ đầu tư trong việc xác định chi phí giải phóng mặt bằng để lập, hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án trên địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đối với các dự án có liên quan theo đúng tiến độ thực hiện dự án.

13. Giao các Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, khu vực 4, Vườn Quốc gia Tràm Chim):

- Rà soát lại toàn bộ danh mục dự án, đối với các dự án không khả thi, hoặc dự án có nguồn vốn đầu tư không còn nhu cầu sử dụng, **chậm nhất ngày 10/4/2026**, có văn bản đề xuất gửi Sở Tài chính tổng hợp, đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi.

- Khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, **chậm nhất ngày 14/4/2026**, gửi hồ sơ về Sở Tài chính thẩm định, trong đó lưu ý các dự án cấp thiết, trọng điểm cần khẩn trương thực hiện ngay.

- Đối với các dự án đang thi công: lập lại kế hoạch tiến độ chi tiết thực hiện dự án, yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án. Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, chủ đầu tư tổng hợp tiến độ thực hiện gửi Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp. **Sở Tài chính tổng hợp tiến độ thực hiện các dự án báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28 hàng tháng để xem xét, chỉ đạo.**

- Rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đến tháng 9/2026, tổng hợp các dự án không có khả năng giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2026, gửi Sở Tài chính tham mưu thực hiện điều chuyển vốn sang các dự án khác có khối lượng thực hiện lớn cần nguồn vốn để giải ngân trong năm 2026; chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu không giải ngân hết nguồn vốn được giao.

- Đối với các dự án có sử dụng nguồn vốn Trung ương đề xuất chuyển tiếp sang năm sau, phải xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành các gói thầu cụ thể kèm theo hồ sơ gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho gia hạn dự án.

- Yêu cầu các nhà thầu đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; trường hợp chậm trễ ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án, chủ đầu tư xử lý theo quy định.

- Đối với các dự án còn vướng mặt bằng, phối hợp với các địa phương xác định thời gian bàn giao mặt bằng, đưa vào kế hoạch tiến độ của dự án để theo dõi chung, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khi địa phương chậm bàn giao mặt bằng theo kế hoạch đề ra.

- Nghiêm túc thực hiện quyết toán các dự án đã hoàn thành theo đúng quy định; không để tình trạng dự án hoàn thành nhiều năm nhưng chưa thực hiện quyết toán.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí lịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi khảo sát thực tế đối với các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh trước khi thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư dự án.

- Phối hợp với Sở Tài chính lưu ý sử dụng từ “*khẩn cấp*” để đặt tên cho các dự án trong quá trình lập, thẩm định chủ trương đầu tư, để bảo đảm tính chất của dự án.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo nêu trên để các Sở, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NN&MT, XD;
- Thanh tra tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII;
- Ban QLDA ĐTXDCT NN&PTNT;
- Ban Quản lý dự án tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD: KV1, KV2, KV3, KV4;
- UBND các xã, phường;
- VPUB: PCVP T.V.Toàn; Ban TCDNC;
- Lưu: VT, ĐTQH (Lam).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Văn Toàn