

PHỤ LỤC 1.1

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NHƯNG ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC

(Kèm theo Báo cáo số 245/BC-DGS ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh)

STT	Danh mục các công trình, dự án	Tổng số danh mục	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện dự án	Quyết định phê duyệt chủ trương		Sự phù hợp với mục tiêu và yêu cầu phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương		Sự phù hợp theo đúng định mức, đơn giá tiêu chuẩn xây dựng		không thể cân đối được nguồn vốn bố trí	Nguyên nhân không phù hợp
							số ngày, tháng, năm	Tổng mức vốn đầu tư (triệu đồng)	Chưa phù hợp	Phù hợp	Chưa phù hợp	Phù hợp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. THÀNH PHỐ HỒNG NGŨ		2						2.970,000						
1	Công chào Phường An Lạc giáp ranh Huyện Hồng Ngự	1	Phường An Lạc	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Xây dựng mới công chào	2021	Số 373A/QĐ-UBND ngày 12/11/2020	1.847,00	X		X			Việc lập thủ tục đề xuất đầu tư và định hướng đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với các ngành chủ quản cấp trên dẫn đến trùng lặp một số dự án do trung ương đầu tư trên địa bàn
2	Mở rộng đường đan cặp sông Tiền (sông Sờ Thượng đến cống xã lữ)	1	Phường An Lạc	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Mở rộng mặt đường đal mỗi bên 0,75m	2021	375/QĐ-UBND ngày 13/11/2020	1.123,00	X		X			Việc lập thủ tục đề xuất đầu tư và định hướng đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với các ngành chủ quản cấp trên dẫn đến trùng lặp một số dự án do trung ương đầu tư trên địa bàn

Trách nhiệm và giải pháp khắc phục	Ghi chú
<i>16</i>	<i>17</i>

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐỦ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM NHƯNG ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO BỊ CHẠM TIẾN ĐỘ, KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN, ĐỘI VỐN LỚN; BỊ TRUNG ƯƠNG, TỈNH, HUYỆN HỦY DỰ TOÁN VỐN ĐÃ BỐ TRÍ

(Kèm theo Báo cáo số 245/BC-ĐGS ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh)

[illegible]

STT	Danh mục các công trình, dự án	Tổng số danh mục	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện dự án	Quyết định đầu tư		Tiến độ thực hiện		Đội vốn lớn	Bị hủy dự toán vốn đã bố trí	Nguyên nhân chậm tiến độ và kéo dài thời thực hiện	Trách nhiệm và giải pháp khắc phục	Ghi chú
							số ngày, tháng, năm	Tổng mức vốn đầu tư (triệu đồng)	Chậm tiến độ	Kéo dài thời gian thực hiện					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1	Dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ	1	xã Tân Hộ Cơ	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất		2022-2025	Quyết định Số 1227/QĐ-UBND.HC ngày 11/11/2022 của UBND Tỉnh	79.505,00	X	X		X	Tình trạng nguồn cát san lấp khan hiếm, dẫn đến việc cung ứng cho công trình xây dựng có nhu cầu sử dụng cát san lấp gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.	NSTW hỗ trợ 50 tỷ đồng (trong đó năm 2020: 30 tỷ đồng; GĐ 2021-2025 là 20 tỷ đồng). Tuy nhiên, do UBND huyện chậm giải ngân nên bị Trung ương thu hồi 28,509 tỷ đồng số vốn năm 2020	
2	Di tích căn cứ kháng chiến Cà Tráp, xã Tân Phước.	1	xã Tân Phước	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất		2023-2025	Quyết định Số 330/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 29/11/2023 của UBND Huyện	2.511,00		X			công trình đang tạm dừng thi công do chờ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp thống nhất bản phát thảo tượng bia, đặt bên trên.		
IV. THÀNH PHỐ HỒNG NGŨ		5						771.713,00							
1	Đường Nguyễn Tất Thành, phường An Lộc	1	Phường An Lộc	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Bồi thường, SLMB, đầu tư HTKT, tổng diện tích là 7,965ha	2021-2025	NQ số 48/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của HĐND TP	179.498,00	X	X			Tình trạng nguồn cát san lấp khan hiếm, dẫn đến việc cung ứng cho các công trình xây dựng có nhu cầu sử dụng cát san lấp gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.		
2	Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Lộc	1	Phường An Lộc	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Bồi thường, SLMB, đầu tư HTKT, tổng diện tích là 7,544ha	2021-2025	NQ số 49/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của HĐND TP	139.902,00	X	X			Tình trạng nguồn cát san lấp khan hiếm, dẫn đến việc cung ứng cho các công trình xây dựng có nhu cầu sử dụng cát san lấp gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.		

STT	Danh mục các công trình, dự án	Tổng số danh mục	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện dự án	Quyết định đầu tư		Tiến độ thực hiện		Đội vốn lớn	Bị hủy dự toán vốn đã bố trí	Nguyên nhân chậm tiến độ và kéo dài thời thực hiện	Trách nhiệm và giải pháp khắc phục	Ghi chú
							số ngày, tháng, năm	Tổng mức vốn đầu tư (triệu đồng)	Chậm tiến độ	Kéo dài thời gian thực hiện					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
3	Chỉnh trang đô thị khu đô thị An Thạnh	1	Phường An Thạnh	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Hệ thống giao thông, hệ thống cấp – thoát nước và hệ thống cấp điện + BT	2021-2025	Số 673/QĐ-UBND ngày 01/04/2021	53.375,00	X	X			Tình trạng nguồn cát san lấp khan hiếm, dẫn đến việc cung ứng cho các công trình xây dựng có nhu cầu sử dụng cát san lấp gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.		
4	Hạ tầng khu đô thị Bắc An Thành	1	Phường An Thạnh	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Bồi thường, SLMB, đầu tư HTKT, tổng diện tích là 8,182ha	2021-2025	Số: 590/QĐ-UBND, ngày 05/03/2021; QĐ 2648/QĐ-UBND ngày 16/12/2021	222.441,00	X	X			Tình trạng nguồn cát san lấp khan hiếm, dẫn đến việc cung ứng cho các công trình xây dựng có nhu cầu sử dụng cát san lấp gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.		
5	Khu dân cư Bờ Nam - phường An Lộc (Tái định cư dự án nâng cấp, cải tạo Kênh Hồng Ngự-Vĩnh Hưng)	1	Phường An Lộc	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Bồi thường, SLMB, đầu tư HTKT, tổng diện tích là 9,655ha	2022-2025	NQ số 50/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của HĐND TP	176.497,00	X	X			Tình trạng nguồn cát san lấp khan hiếm, dẫn đến việc cung ứng cho các công trình xây dựng có nhu cầu sử dụng cát san lấp gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.		

PHỤ LỤC 1.3

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
NHƯNG CHƯA ĐẢM BẢO THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỂ BỐ TRÍ VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 245/BC-DGS ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh)

STT	Danh mục các công trình, dự án	Tổng số danh mục	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện dự án	Quyết định đầu tư		Thủ tục đầu tư để bố trí		Giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025	Nguyên nhân không phù hợp	Trách nhiệm và giải pháp khắc phục
							số ngày, tháng, năm	Tổng mức vốn đầu tư (triệu đồng)	chưa đảm bảo thủ tục đầu tư	đảm bảo thủ tục đầu tư			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		15	16
I. THÀNH PHỐ HỒNG NGŨ		2						4.132,829					
1	Hạ tầng CDC số 1 - phường An Thạnh	1	Phường An Thạnh	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Đầu tư mới	2024-2025	Số 824/QĐ-UBND, ngày 22/5/2024	2.200,00	X			Do thay đổi quy mô đầu tư và chưa có quy hoạch chi tiết điều chỉnh	
2	Đèn tín hiệu giao thông tại nút giao chợ Hồng Ngự	1	Phường An Thạnh	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất	Xây dựng mới	2024-2025	Số 1022/QĐ-UBND, ngày 01/7/2024	1.932,83	X			Một số dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư do trong quá trình chạy thử (đang chạy thử Đèn tín hiệu giao thông tại nút giao chợ Hồng Ngự) chờ đánh giá kết quả sẽ lập thủ tục đề xuất đầu tư	

Ghi chú

17

