

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHÂU THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Châu Thành, ngày tháng 10 năm 2020

V/v tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (đến 30/9/2020)

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1900/STNMT-CCQLĐĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh về việc báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự và dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo như sau:

Stt	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện	Đơn vị thực hiện	Đánh giá mức độ TH/KH
<b>I</b>	<b>Công việc đã hoàn thành</b>	<b>Từ 01/6 – 30/9/2020</b>			<b>Đạt</b>
1	Khảo sát, kê khai, kiểm đếm đất và tài sản	01/6 – 17/7/2020	533/533 hộ	TTPTQĐ	
1.1	Xã An Khánh		240 hộ		
1.2	Xã An Phú Thuận		293 hộ		
1.3	Khảo sát, lập hồ sơ di dời công trình hạ tầng kỹ thuật	29/6 – 14/8/2020	Điện trung hạ thế, viễn thông, cấp nước	TTPTQĐ, Tổng Cty Cửu Long, Sở GTVT, Đơn vị Tư vấn và các đơn vị chủ quản công trình HTKT	Đạt
2	Đo đạc địa chính; thông báo thu hồi đất	02/6- 14/8/2020	Hoàn thành	TTPTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ	Đạt
3	Xác nhận điều kiện được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chính sách hỗ trợ	29/6 – 14/8/2020			
4	Khảo sát, lập phương án giá đất; phê duyệt giá đất cụ thể	15/6 – 17/8/2020	Hoàn thành	HĐTD giá đất tỉnh, Sở TNMT,	

Stt	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện	Đơn vị thực hiện	Đánh giá mức độ TH/KH
				TTPTQĐ, Đơn vị tư vấn	
5	Xác định các trường hợp tái định cư, giao đất (tổng số 118 nền: trong đó TĐC 45 nền, giao đất 73 nền)	14/8/2020	Hoàn thành	TTPTQĐ, UBND xã	An Khánh (TĐC 17 nền; giao đất 27 nền); An Phú Thuận (TĐC 27 nền, giao đất 46 nền)
6	Công khai phương án bồi thường dự kiến, lấy ý kiến người dân		Hoàn thành		
6.1	Xã An Khánh	19/8/2020			
6.2	Xã An Phú Thuận	28/8/2020			
7	Lấy ý kiến người dân về vị trí TĐC	26/8/2020	Hoàn thành	UBND huyện, UBND xã, TTPTQĐ	Công văn 2918/UBND-KTN ngày 26/8/2020
8	UBND Huyện trình Sở TN&MT giá dự kiến giao nền Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ	28/9/2020	Hoàn thành	UBND Huyện, Ban QLDA&PTQĐ Huyện, UBND xã	Công văn 3329/UBND-KTN ngày 28/9/2020
9	Cho chủ trương bồi thường đối với phần đất dôi dư ra (phần tiếp giáp bờ sông) thuộc xã An Khánh	28/9/2020	Hoàn thành	UBND Huyện	Công văn số 3328/UBND-KTN ngày 28/9/2020
10	Nêu ý kiến về dự thảo PABT	Ngày 28/9/2020	Hoàn thành	BCĐ Huyện	Tờ trình số 110/TTr-BCĐ ngày 28/9/2020
11	Trình thẩm định PABT,HT,TĐC	28/9/2020	Đang thực hiện	TTPTQĐ, UBND Huyện	Tổng kinh phí: 355.620.230.000 đồng
<b>II</b>	<b>Công việc tiếp theo</b>				
1	Rà soát các trường hợp đủ điều kiện bồi thường xã An Khánh	30/9-02/10/2020	Đang thực hiện	TTPTQĐ, UBND Huyện, UBND xã	Phòng TNMT đang phối hợp TTPTQĐ Tỉnh
2	thẩm định PABT,HT,TĐC	28/9-16/10/2020			

Stt	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Kết quả thực hiện	Đơn vị thực hiện	Đánh giá mức độ TH/KH
3	Hoàn chỉnh phương án BTHT&TĐC; ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án BTHT&TĐC	19/10-23/10/2020			
4	Công bố, trao Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho người dân; tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ	02/11-30/11/2020			

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- UBND Tỉnh (b/c);
- Như trên;
- Sở GT&VT Tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ Tỉnh;
- Tổng Công ty Cửu Long;
- CT, các PCT. UBND Huyện;
- Các phòng: TN&MT, KT&HT, TC-KH Huyện;
- Ban QLDA&PTQĐ Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các chuyên viên nghiên cứu;
- Lưu: VT, NC-KT(G).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Dũng**