

Số: /UBND-KT

Châu Thành, ngày

tháng 10 năm 2020

V/v cắt khối lượng và gia hạn thời  
gian thi công công trình phát sinh  
nhánh rẽ đường Sông tiền

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện

Xét Công văn số 407/BQLDA&PTQĐ ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành; Tờ trình số 916/TTr-PTCKH ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện về việc xin chủ trương cắt khối lượng và gia hạn thời gian thi công công trình phát sinh nhánh rẽ đường Sông tiền, Chủ tịch UBND Huyện ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương cho cắt khối lượng và gia hạn thời gian thi công công trình phát sinh nhánh rẽ đường Sông Tiền, theo Tờ trình số 916/TTr-PTCKH ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện với nội dung như sau:

1.1 Cắt giảm khối lượng các hạng mục do vướng mặt bằng thi công, với chiều dài tổng cộng là 1.651,5m, cụ thể như sau:

- Cắt giảm, không thi công phần chỉnh tuyến dài 547m từ đất Ông Nguyễn Thanh Dũng đến đất ông Ung Văn Tây ra huyện lộ Sông Tiền.

- Cắt giảm, không thi công các vị trí vướng giải phóng mặt bằng, thiết kế sát mé sông:

+ Từ Km 0+000 đến Km0+771 vướng mặt bằng nhà và vật kiến trúc của nhiều hộ dân,

+ Km1+200 đến Km1+463 vướng mặt bằng hộ bà Võ Thị Thu Hà và đoạn qua nhà ông Hai Thủy, ông Kỷ và ông Điệp thiết kế sát mé sông,

+ Km1+589.5 đến Km1+660 vướng mặt bằng hộ bà Võ Thị Thu Hà.

1.2 Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình từ ngày 05/6/2020 đến ngày 30/11/2020 (175 ngày).

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán công trình theo khối lượng thi công thực tế và theo đúng quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- Các Phòng TC-KH, KT&HT;
- Lãnh đạo văn phòng;
- NC-TH, NC-KT;
- Lưu: VT, NC-Tùng.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Dũng**

