

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8603/UBND-XDCB

Tháp Mười, ngày 02 tháng 8 năm 2021

V/v gia hạn thời gian thi công gói
thầu số 02 thuộc công trình
Trường Mầm non Tháp Mười
(giai đoạn 2)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện

Xét Công văn số 405/BQLDA&PTQĐ ngày 02/8/2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc xin gia hạn hợp đồng thi công công trình Trường Mầm non Tháp Mười (giai đoạn 2), hạng mục Xây dựng khối 04 phòng học, 02 phòng chức năng, cải tạo sân đan, điện, nước, vệ sinh, PCCC. Thời gian thi công theo Hợp đồng từ ngày 26/02/2021 đến ngày 24/8/2021.

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thi công gói thầu số 02 (hạng mục Xây dựng khối 04 phòng học, 02 phòng chức năng, cải tạo sân đan, điện, nước, vệ sinh, PCCC) thuộc công trình Trường Mầm non Tháp Mười (giai đoạn 2) theo đề nghị tại Công văn nêu trên đến ngày 04/10/2021 sẽ hoàn thành (gia hạn thêm 41 ngày).

Nguyên nhân: Tạm ngưng thi công do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 14/7/2021 đến ngày 24/8/2021.

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục triển khai thi công hoàn thành và lập đầy đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt theo nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng GD và ĐT huyện;
- UBND thị trấn Mỹ An;
- Lưu: VT, NC/XDCB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Ngọt