

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4622 /UBND-XDCB
V/v gia hạn thời gian thi công và
bổ sung khối lượng công trình
Nâng cấp đường Bạch Đằng

Tháp Mười, ngày 03 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện.

Xét Công văn số 326/BQLDA&PTQĐ ngày 03/7/2023 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thi công và bổ sung khối lượng công trình Nâng cấp đường Bạch Đằng. Thời gian thi công theo Hợp đồng từ ngày 22/4/2023 đến ngày 21/7/2023.

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thi công và bổ sung khối lượng công trình Nâng cấp đường Bạch Đằng theo đề nghị tại Công văn nêu trên, cụ thể:

- Gia hạn thời gian thi công hoàn thành công trình đến ngày 19/9/2023 (gia hạn thêm 60 ngày) với nguyên nhân: Để lập hồ sơ bổ sung khối lượng và thi công phần khối lượng bổ sung.

- Bổ sung khối lượng: Đổ bê tông vỉa hè đá 1x2 mác 150 dày 6cm và lát gạch vỉa hè phía giáp đất dân đoạn từ Cầu N2 đến đường Nguyễn Bình.

- Kinh phí thực hiện (khoảng 200 triệu đồng) lấy từ nguồn dự phòng phí và tiết kiệm giảm thầu của công trình.

- Tiếp tục giao cho Công ty TNHH một thành viên Phụng Gia Huy thi công khối lượng phát sinh nêu trên và giảm thầu theo quy định.

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục triển khai thi công hoàn thành; lập hồ sơ bổ sung khối lượng trình thẩm định, phê duyệt, triển khai thi công và lập đầy đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định hồ sơ bổ sung khối lượng theo đúng quy định.

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo dõi, tham mưu cân đối nguồn vốn thực hiện đúng quy định.

Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện tốt theo Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND thị trấn Mỹ An;
- Lưu: VT, NC (N).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Công Phủ

