

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5106/UBND-XDCB

Tháp Mười, ngày 24 tháng 7 năm 2023

V/v gia hạn thời gian thi công
công trình Cầu kênh Nguyễn
Văn Tiếp A (chợ Mỹ Quý), lần 3

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện

Xét Công văn số 334/BQLDA&PTQĐ.TKT ngày 07/07/2023 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thi công công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (chợ Mỹ Quý), lần 3.

Thời gian thi công là 400 ngày (khởi công ngày 24/12/2021, hoàn thành ngày 27/01/2023); gia hạn lần 1 đến ngày 30/4/2023; gia hạn lần 2 đến ngày 28/7/2023.

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thi công công trình Cầu kênh Nguyễn Văn Tiếp A (chợ Mỹ Quý), lần 3 theo đề nghị tại Công văn nêu trên, đến ngày 04/10/2023 sẽ hoàn thành (gia hạn thêm 68 ngày), do thiếu nguồn cung cấp cát san lấp mặt bằng, ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, thời gian xin phép lần 3 của Cục Đường thủy nội địa Khu vực III tại Thành phố Hồ Chí Minh để phát sóng trên đài truyền hình về việc lao dầm nhíp 33m giữa lòng sông và phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục triển khai thi công hoàn thành và lập đầy đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt theo nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Mỹ Quý;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC (Nhân).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**

Đinh Công Phú