

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4424/UBND-XDCB
V/v gia hạn thời gian thi công
công trình Khu đô thị Bắc Mỹ
An (lần 3)

Tháp Mười, ngày 26 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện

Xét Công văn số 286/BQLDA&PTQĐ-TKT ngày 09/6/2023 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thi công công trình Khu đô thị Bắc Mỹ An (lần 3).

Thời gian thi công theo Hợp đồng từ ngày 20/6/2022 đến ngày 17/9/2022; lần 1 (gia hạn thêm 225 ngày) đến ngày 30/4/2023; lần 2 (gia hạn thêm 60 ngày) đến ngày 29/6/2023.

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thi công công trình Khu đô thị Bắc Mỹ An (lần 3) theo đề nghị tại Công văn nêu trên, đến ngày 27/10/2023 sẽ hoàn thành (gia hạn thêm 120 ngày), do thiếu nguồn cung ứng cát san lấp mặt bằng.

2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục triển khai thi công hoàn thành và lập đầy đủ thủ tục thanh, quyết toán đúng quy định.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt theo nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND thị trấn Mỹ An;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC/XDCB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Công Phú