

Số: /VPUBND-HCQT

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

V/v báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, năm 2023 và giải đoạn 2021-2025

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiếp nhận Công văn số 795/SKHĐT-NV ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, năm 2023 và giai đoạn 2021-2025;

Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân dự án: Dự án Kho lưu trữ, nhà xe, nhà Đội Cảnh vệ thuộc Văn phòng UBND Tỉnh, như sau:

1. Chi tiết tình hình triển khai thực hiện dự án.

Tên dự án: Kho lưu trữ, nhà xe, nhà Đội Cảnh vệ thuộc Văn phòng UBND Tỉnh.

- Tổng mức đầu tư: 14.294.877.000 đồng.
- Thời gian khởi công: 09/12/2021.
- Thời gian hoàn thành: 06/8/2022 (240 ngày)
- Tình hình triển khai thực hiện các gói thầu đến ngày 01/7/2022: Khối lượng thi công ước đạt **34,48%** khối lượng theo hợp đồng.

2. Chi tiết tình hình giải ngân kế hoạch vốn.

Cam kết giá trị giải ngân cả năm: 100% khối lượng theo hợp đồng.

(kèm theo phụ lục 01, phụ lục 04)

Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND Tỉnh (Ông Ngô Hoàng Thứ);
- Lưu VT.Q

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Lam Minh Nhật