Số: 5491/SKH&CN-CĐS
Thời gian ký: 2026-10-09T18:58:34+07:00

Phụ lục

Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì, lộ trình triển khai thực hiện và dự toán kinh phí lắp đặt các trạm phát sóng thông tin di động 5G, mạng băng rộng cố định tại các điểm vui chơi công cộng, các khu di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Công văn số /SKH&CN-CĐS ngày /10/2026 của Sở KH&CN)

STT	Tên địa điểm	Di tích/Điểm vui chơi	Xã/phường	Số lượng Vị trí trạm 5G lắp đặt mới	Doanh nghiệp chủ trì xây dựng	Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì	Mã trạm (nếu có)	Tọa độ		Cột ăng ten			Lộ trình triển khai thực hiện	Dự toán kinh phí	Ghi chú
								Kinh độ	Vĩ độ	Loại	Độ cao (m)	Diện tích (m2)			
I. Các khu di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt				**7**											
1	Danh thắng Vườn quốc gia Tràm Chim	Di tích quốc gia	Xã Tràm Chim	1	VNPT 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		105,575896	10,734565	Dây co	42	21	2027	500.000.000	

STT	Tên địa điểm	Di tích/Điểm vui chơi	Xã/phường	Số lượng Vị trí trạm 5G lắp đặt	Doanh nghiệp chủ trì xây dựng	Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì	Mã trạm (nếu có)	Tọa độ		Cột ăng ten			Lộ trình triển khai	Dự toán kinh phí	Ghi chú
2	Đền thờ Trần Văn Năng	Di tích quốc gia	Xã Thanh Bình	1	MobiFone 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		105,482349	10,551787	Mono pole	21	25	2027	500.000.000	
3	Địa điểm Chiến Thắng Ấp Bắc	Di tích quốc gia	Xã Tân Phú	1	Viettel 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (thân thiện môi trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.	TGG_001	106,19532	10,43902529	Mono pole, nguy trang	21	25	2027	500.000.000	

STT	Tên địa điểm	Di tích/Điểm vui chơi	Xã/phường	Số lượng Vị trí trạm 5G lắp đặt	Doanh nghiệp chủ trì xây dựng	Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì	Mã trạm (nếu có)	Tọa độ		Cột ăng ten			Lộ trình triển khai	Dự toán kinh phí	Ghi chú
4	Các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định	Di tích quốc gia	Xã Gia Thuận	2	Viettel 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (thân thiện môi trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện	TGG_002	106,7310509	10,44696729	Mono pole, nguy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	
					VNPT 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		106,676603	10,365877	Monopole	21	16	2027	500.000.000	

STT	Tên địa điểm	Di tích/Điểm vui chơi	Xã/phường	Số lượng Vị trí trạm 5G lắp đặt	Doanh nghiệp chủ trì xây dựng	Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì	Mã trạm (nếu có)	Tọa độ		Cột ăng ten			Lộ trình triển khai	Dự toán kinh phí	Ghi chú
5	Khu di tích Gò Tháp	Di tích quốc gia đặc biệt	Xã Đốc Binh Kiều	1	MobiFone 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		105,828664	10,60435	Monopole	21	25	2027	500.000.000	
6	Di tích Lịch sử khu căn cứ kháng chiến của Tỉnh ủy Kiến Phong (Xẻo Quít)	Di tích quốc gia	Xã Mỹ Hiệp	1	MobiFone 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		105,806541	10,402105	Monopole	21	25	2027	500.000.000	
II. Các điểm vui chơi công cộng				**24**											

STT	Tên địa điểm	Di tích/Điểm vui chơi	Xã/phường	Số lượng Vị trí trạm 5G lắp đặt	Doanh nghiệp chủ trì xây dựng	Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì	Mã trạm (nếu có)	Tọa độ		Cột ăng ten			Lộ trình triển khai	Dự toán kinh phí	Ghi chú
7	Quảng trường và Công viên Sa Đéc	Điểm vui chơi công cộng	Phường Sa Đéc	4	VNPT 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		105,753116	10,292217	Monopole	21	16	2027	500.000.000	
					Mobifone 2 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		105,754492	10,291002	Mono pole, ngụy trang	21	25	2027	500.000.000	
								105,753116	10,292217	Mono pole, ngụy trang	21	25	2027	500.000.000	

STT	Tên địa điểm	Di tích/Điểm vui chơi	Xã/phường	Số lượng Vị trí trạm 5G lắp đặt	Doanh nghiệp chủ trì xây dựng	Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì	Mã trạm (nếu có)	Tọa độ		Cột ăng ten			Lộ trình triển khai	Dự toán kinh phí	Ghi chú
					Viettel 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (thân thiện môi trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.	DTP_001	105,75452	10,2932	Mono pole, ngụy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	
					VNPT 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		105,635243	10,460521	Monopole	21	16	2027	500.000.000	

STT	Tên địa điểm	Di tích/Điểm vui chơi	Xã/phường	Số lượng Vị trí trạm 5G lắp đặt	Doanh nghiệp chủ trì xây dựng	Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì	Mã trạm (nếu có)	Tọa độ		Cột ăng ten			Lộ trình triển khai	Dự toán kinh phí	Ghi chú
8	Quảng trường và Công viên Văn Miếu	Điểm vui chơi công cộng	Phường Cao Lãnh	3	MobiFone1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		105,636281	10,463437	Mono pole, nguy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	
					Viettel 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (thân thiện môi trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.	DTP_003	105,634098	10,463666	Mono pole, nguy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	Vị trí Viettel hiện hữu

STT	Tên địa điểm	Di tích/Điểm vui chơi	Xã/phường	Số lượng Vị trí trạm 5G lắp đặt	Doanh nghiệp chủ trì xây dựng	Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì	Mã trạm (nếu có)	Tọa độ		Cột ăng ten			Lộ trình triển khai	Dự toán kinh phí	Ghi chú
9	Quảng trường Tháp Mười	Điểm vui chơi công cộng	Xã Tháp Mười	2	VNPT 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		105,84538	10,527305	Monopole	21	16		500.000.000	
					Viettel 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (thân thiện môi trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.	DTP_008	105,845136	10,529925	Mono pole, nguy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	

STT	Tên địa điểm	Di tích/Điểm vui chơi	Xã/phường	Số lượng Vị trí trạm 5G lắp đặt	Doanh nghiệp chủ trì xây dựng	Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì	Mã trạm (nếu có)	Tọa độ		Cột ăng ten			Lộ trình triển khai	Dự toán kinh phí	Ghi chú
10	Quảng trường Võ Nguyên Giáp	Điểm vui chơi công cộng	Phường Hồng Ngự	2	VNPT 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		10,80854	105,35038	Monopole	21	16	2027	500.000.000	
					Viettel 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (thân thiện môi trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.	DTP_004	105,634142	10,462043	Mono pole, nguy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	
						Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G,		106,365088	10,382492	Monopole	21	16	2027	500.000.000	

STT	Tên địa điểm	Di tích/Điểm vui chơi	Xã/phường	Số lượng Vị trí trạm 5G lắp đặt	Doanh nghiệp chủ trì xây dựng	Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì	Mã trạm (nếu có)	Tọa độ		Cột ăng ten			Lộ trình triển khai	Dự toán kinh phí	Ghi chú
						9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		106,363933	10,383965	Monopole	21	16	2027	500.000.000	
					VNPT 4 vị trí			106,366388	10,379917	Monopole	21	16	2027	500.000.000	
								106,366946	10,382438	Monopole	21	16	2027	500.000.000	
11	Quảng trường Hùng Vương	Điểm vui chơi công cộng	Phường Đạo Thạnh	10	Viettel 3 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (thân thiện môi trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.	TGG_005	106,3639152	10,38411032	Mono pole, nguy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	
							TGG_006	106,363581	10,38142245	Mono pole, nguy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	
							TGG_007	106,3651804	10,38249221	Mono pole, nguy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	
					Mobifone 3 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung		106,36689	10,378896	Mono pole, nguy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	
								106,36501	10,382348	Mono pole, nguy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	

STT	Tên địa điểm	Di tích/Điểm vui chơi	Xã/phường	Số lượng Vị trí trạm 5G lắp đặt	Doanh nghiệp chủ trì xây dựng	Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì	Mã trạm (nếu có)	Tọa độ		Cột ăng ten			Lộ trình triển khai	Dự toán kinh phí	Ghi chú
						của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		106,367139	10,381821	Mono pole, ngụy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	
12	Công viên giếng nước	Điểm vui chơi công cộng	Phường Đạo Thạnh	1	VNPT 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: VNPT bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		106,359921	10,355239	Monopole	21	16	2027	500.000.000	
13	Trung tâm tổ chức sự kiện Long Thuận	Điểm vui chơi công cộng	Phường Long Thuận	1	Mobifone 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Mobifone bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.		106,67582	10,364297	Mono pole, ngụy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	

STT	Tên địa điểm	Di tích/Điểm vui chơi	Xã/phường	Số lượng Vị trí trạm 5G lắp đặt	Doanh nghiệp chủ trì xây dựng	Phương án thiết kế trạm, quản lý, vận hành, bảo trì	Mã trạm (nếu có)	Tọa độ		Cột ăng ten			Lộ trình triển khai	Dự toán kinh phí	Ghi chú
14	Công viên Chợ Gạo	Điểm vui chơi công cộng	Xã Chợ Gạo	1	Viettel 1 vị trí	Loại cột: Cột Monopole (thân thiện môi trường - cây xanh). Diện tích xây dựng: 25m2 (5mx5m). Tải trọng thiết kế: đảm bảo cho 3 nhà mạng lắp đặt bao gồm 9 Anten 5G, 9 Anten 4G, 18 RRU, có khả năng tích hợp lắp đặt camera an ninh, wifi công cộng, đèn chiếu sáng công cộng, thông tin tuyên truyền). Phương án kéo cáp quang, cáp điện: đi treo hoặc đi ngầm theo quy hoạch chung của đơn vị quản lý. Quản lý, vận hành bảo dưỡng trạm: Viettel bố trí can bộ chuyên trách thực hiện kiểm tra vận hành hàng tháng, thực hiện kiểm tra bảo dưỡng định kỳ 2 năm/lần.	TGG_004	106,4610594	10,35158985	Mono pole, ngụy trang cây xanh	21	25	2027	500.000.000	
Tổng cộng:				**31**										15.500.000.000	