

BÁO CÁO

**Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 12 tháng năm 2025,
phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy
giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và năm 2026**

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Công văn số 110/VPCP-KTTH ngày 06/01/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp báo cáo như sau:

I. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công 12 tháng năm 2025

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 12 tháng năm 2025

1.1. Về nguồn vốn

Ngày 04/12/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1508/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025; trong đó, tỉnh Đồng Tháp mới được giao tổng số vốn là 13.714,451 tỷ đồng, gồm: Vốn ngân sách địa phương (NSDP) là 8.320,070 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương (NSTW) là 5.394,381 tỷ đồng.

Đến ngày 29/7/2025, trên cơ sở huy động nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện (trong đó vốn NSTW tăng 350,290 tỷ đồng, gồm; dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, giai đoạn 1 là 350 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 290 triệu đồng), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025; theo đó, tổng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh là 17.559,475 tỷ đồng, tăng 28% so với tổng số vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, tương ứng tăng 3.845,0 tỷ đồng.

Do nguồn thu từ sử dụng đất năm 2025 giảm 750 tỷ đồng so với dự toán và Tỉnh đã huy động từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn huy động hợp pháp khác để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2025, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông qua Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 với tổng số vốn là 16.392,8 tỷ đồng, tăng 23,1% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng tăng 3.078,059 tỷ đồng; bao gồm: vốn NSDP 10.648,129 tỷ

đồng và vốn NSTW 5.744,671 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (điều chỉnh) cho các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương tại Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 14/11/2025.

1.2. Về giải ngân

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, điều hành với nhiều giải pháp để triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tập trung các giải pháp quan trọng như: Hợp nhất Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm của 02 tỉnh và cấp huyện, xã; giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khó khăn của các chủ đầu tư về nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm,... qua đó, góp phần nâng tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh luôn cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công 12 tháng năm 2025 của tỉnh Đồng Tháp là 13.896,4 tỷ đồng, đạt 104,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh¹, đạt 84,8% kế hoạch HĐND tỉnh giao; bao gồm:

- Vốn NSDP giải ngân 8.950,7 tỷ đồng, đạt 118,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh, đạt 84,1% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

- Vốn NSTW giải ngân 4.945,7 tỷ đồng, đạt 86,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó:

- + Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giải ngân 227,4 tỷ đồng, đạt 78,8% kế hoạch, gồm: CTMTQG giảm nghèo bền vững giải ngân là 5,6 tỷ đồng, đạt 85,9% kế hoạch và CTMTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân 221,7 tỷ đồng, đạt 78,7% kế hoạch.

- + Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực giải ngân là 4.718,3 tỷ đồng, đạt 86,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 06/01/2026, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh Đồng Tháp là 14.186,8 tỷ đồng, đạt 106,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh, đạt 86,5% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025

Bên cạnh các kết quả đạt được như trên, trong quá trình triển khai thực hiện

¹ Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh là 13.314,741 tỷ đồng = Số vốn giao giao tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg là 13.714,451 tỷ đồng - Số tiền huy động thu tiền sử dụng đất năm 2025 của tỉnh Đồng Tháp là 750 tỷ đồng.

kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh gặp những khó khăn, vướng mắc như sau:

- Tỷ lệ giải ngân của một số dự án chưa đạt tiến độ đề ra do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, điều kiện thi công không thuận lợi do bị ngập trong vùng lũ thời gian dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Về triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2025: UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo xuyên suốt, thành lập các Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đơn đốc, chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2025 và các năm tiếp theo; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, tỉnh phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, chính quyền như sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức, nhân sự, thành lập các sở, ngành mới, thành lập các ban quản lý dự án mới, phải rà soát hồ sơ, số liệu để chuyển giao cho các đơn vị mới tiếp nhận như các dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư thì rà soát hồ sơ, tài liệu về phạm vi, quy mô, phân cấp dự án để chuyển giao về cấp xã hoặc Ban Quản lý dự án cấp tỉnh làm chủ đầu tư nên làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư dự án.

Đồng thời, việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền vẫn còn vướng mắc. Một số văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính chưa được điều chỉnh kịp thời, gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai. Trong khi đó, năng lực tổ chức thực hiện ở nhiều địa phương còn lúng túng, thiếu tính chủ động làm ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

- Về tình hình thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 còn một số khó khăn, UBND tỉnh đã có báo cáo cụ thể gửi Bộ Xây dựng tại Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 06/01/2026, như sau:

- + Đối với Dự án thành phần 1: Tuyến cao tốc đi qua khu vực đất yếu, địa chất phức tạp, thời gian gia tải dự tính kéo dài. Vì vậy, tiến độ hoàn thành dự án phụ thuộc vào số liệu quan trắc lún thực tế để tính toán thời điểm dỡ tải thi công các hạng mục cống thoát nước, mặt đường.

- + Dự án thành phần 2: (i) Hiện 02 vị trí đường dây cao thế 220 kv Cai Lậy - Cao Lãnh tại cầu Bà Hương và đường dây cao thế 500kV Sông Hậu - Đức Hòa tại cầu Danh Cừ đang triển khai cải tạo di dời. (ii) Ngày 30/5/2025, Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2025/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021. Trong đó, có bổ sung định mức "*Khai thác cát bằng máy đào gầu*

dây (xáng cạp) dung tích gầu 3,5 m³" và "Vận chuyển cát bằng sà lan tự hành". Tuy nhiên, hiện nay Bộ Xây dựng chưa ban hành định mức các hao phí, các dữ liệu cơ bản và nguyên giá để tính giá ca máy đối với "Máy đào gầu dây dung tích gầu 3,5 m³" và "Sà lan tự hành 200 tấn". Ngoài ra, do đặc thù mỏ cát Hòa Hưng II có nhiều bùn phủ nhưng hiện vẫn chưa được ban hành định mức đào bóc tầng phủ bằng xáng cạp. Do đó, hiện vẫn chưa xác định được giá khai thác cát của Dự án thành phần 2.

II. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước năm 2026

Trên cơ sở Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 (trong đó, tỉnh Đồng Tháp được giao 10.678,174 tỷ đồng; bao gồm: Vốn NSDP là 8.731,9 tỷ đồng và vốn NSTW là 1.946,274 tỷ đồng), HĐND tỉnh Đồng Tháp đã thông qua Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 về kế hoạch đầu tư công năm 2026 với tổng số vốn là 11.374,574 tỷ đồng, tăng 6,5% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao², tương ứng tăng 696,4 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh; bao gồm: NSDP là 9.428,3 tỷ đồng và vốn NSTW là 1.946,274 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho các chủ đầu tư và địa phương tại Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 để các chủ đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện và giải ngân ngay từ những tháng đầu năm 2026 trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công.

III. Nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 (đến hết ngày 31/01/2026) và năm 2026

1. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2025

Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và phần đầu đạt mục tiêu 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương trong thời gian chính lý quyết toán theo quy định (đến hết ngày 31/01/2026) tập trung khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán đối với khối lượng công việc đã nghiệm thu hoàn thành; đồng thời, đề nghị Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII tăng cường phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác kiểm soát, thanh toán vốn, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Ước giá trị giải ngân đến hết ngày 31/01/2026 của tỉnh là

² Số vốn tăng 696,4 tỷ đồng, bao gồm: Vốn tăng thu từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2025 là 160 tỷ đồng + Vốn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025 là 520 tỷ đồng + Vốn huy động hợp pháp khác là 16,4 tỷ đồng.

16.146,9 tỷ đồng, đạt 121,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao điều chỉnh và đạt 98,5% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

2. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026

Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Đồng Tháp trong năm 2026 từ 8,0-8,5%, bên cạnh việc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025, UBND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đột phá, mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, đặc biệt là các dự án cao tốc, liên kết vùng và các công trình trọng điểm, cụ thể:

- Lập điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai đồng bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và năm 2026.

- Tập trung hoàn thiện công tác chuẩn đầu tư: Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất hồ sơ thủ tục chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình được giao vốn chuẩn bị đầu tư năm 2026 và thuộc danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030,... nhằm sớm triển khai thực hiện các dự án ngay từ những tháng đầu năm 2026.

- Cho phép các chủ đầu tư ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất năm 2026 để tạm ứng cho các công trình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án trong những tháng mùa khô năm 2026.

- Chuẩn bị điều kiện đầy đủ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB: Chuẩn bị mặt bằng cho các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 phù hợp với quy hoạch để có cơ sở triển khai dự án đúng quy định của pháp luật; nhất là dự kiến đầy đủ các khu tái định cư phục vụ cho công tác GPMB và tái định cư.

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương/Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư với chất lượng cao nhất, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tập trung hoàn tất công tác thẩm định, đặc biệt là các dự án dự kiến thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026, để thuận lợi cho công tác triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và năm 2026.

- Tiếp tục xác định việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành

ngay từ những tháng đầu năm. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026; thực hiện phân công Lãnh đạo phụ trách, chịu trách nhiệm theo dõi, lên kế hoạch triển khai chi tiết từng dự án, bám sát tiến độ thực hiện của từng nhiệm vụ, dự án để kịp thời chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án. Tiếp tục thực hiện thường xuyên việc điều chuyển kế hoạch vốn năm 2026 giữa nội bộ chủ đầu tư và các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, tránh việc tập trung giải ngân kế hoạch vốn vào những tháng cuối năm.

- Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của các cá nhân, đơn vị liên quan, cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gấn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cá nhân, đơn vị được giao với tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án; kịp thời thay thế, điều chuyển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, để trì trệ, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

- Tiếp tục triển khai hoạt động hiệu quả 04 Tổ công tác do Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trên đây là nội dung báo cáo chuẩn bị Hội nghị thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT;
- Các Sở: XD, TC, NN&MT;
- VPU: PCVP(Nam);
- Lưu: VT, P.ĐTQH(Hoàng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Dũng