

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021**

**Kỳ báo cáo: Tháng 05**

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, UBND tỉnh Đồng Tháp báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 05 năm 2021 như sau:

**I. Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công**

**1. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm**

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 6.331.444 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định: 1.382.822 triệu đồng;

+ Vốn kế hoạch năm: 4.948.622 triệu đồng.

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 824.180 triệu đồng, đạt 13% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 277.667 triệu đồng, đạt 20% kế hoạch giao;

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 546.513 triệu đồng, đạt 11% kế hoạch giao.

- Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 1.292.148 triệu đồng, đạt 20% so với kế hoạch giao, trong đó:

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 406.299 triệu đồng, đạt 29% kế hoạch giao;

+ Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 889.285 triệu đồng, đạt 18% kế hoạch giao.

*(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01a/TTKHN)*

**2. Thanh toán vốn kế hoạch ứng trước**

- Tổng số vốn kế hoạch ứng trước được giao trong năm kế hoạch: 39.316 triệu đồng, trong đó: Vốn ứng được giao trong năm: 39.316 triệu đồng

- Lũy kế thanh toán vốn kế hoạch ứng trước từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: 25.946 triệu đồng đạt 66% so với kế hoạch giao, trong đó: Thanh toán vốn kế hoạch năm là: 25.946 triệu đồng, đạt 66% kế hoạch giao.

- Ước lũy kế thanh toán vốn ứng trước từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 34.834 triệu đồng, đạt 88 % so với kế hoạch giao, trong đó: Thanh toán vốn ứng kế hoạch năm là: 34.834 triệu đồng, đạt 88% kế hoạch giao.

*(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01c/TTKHVU)*

## **II. Nhận xét, đánh giá**

### ***1. Đánh giá tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, các kết quả đạt được, so sánh với cùng kỳ năm trước***

+ Trên cơ sở các Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn phân bổ kế hoạch vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh; UBND Tỉnh đã ban hành quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 cho các chủ đầu tư chi tiết từng danh mục dự án, công trình để chủ động triển khai thực hiện.

+ Kết quả giải ngân vốn đầu tư trong năm 2021 (kế hoạch năm 2021 và năm 2020 kéo dài) đạt tỷ lệ chưa cao (13% kế hoạch) so với cùng kỳ năm trước giảm (6% kế hoạch).

+ Kết quả giải ngân vốn kế hoạch ứng trước năm 2021 đạt (66% kế hoạch).

+ Kết quả giải ngân vốn đầu tư trong năm 2021 (kế hoạch năm 2021 và năm 2020 kéo dài) đạt tỷ lệ chưa cao (13%) so với cùng kỳ năm trước giảm (6%). Do một số chủ đầu tư chưa quyết liệt trong việc đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; chậm hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán giải ngân theo từng giai đoạn nghiệm thu của dự án.

### ***2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch năm***

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 2021 còn những khó khăn, hạn chế:

+ Do đầu năm các chủ đầu tư tập trung giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

+ Do tình hình diễn biến của dịch COVID-19 còn phức tạp, ảnh hưởng đến tổ chức thi công do phải hạn chế tập trung đông người.

+ Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tăng đột biến, tình hình khai thác cát san lấp tại Đồng Tháp khan hiếm nên các nhà thầu gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân.

+ Đối với các công trình khởi công mới: Hiện nay đang thực hiện các bước thủ tục lựa chọn nhà thầu nên chưa ký hợp đồng thi công, khối lượng thanh toán chủ yếu là công tác chuẩn bị đầu tư.

+ Công tác giải phóng mặt bằng còn vướng, nhiều hộ dân chưa thống nhất theo phương án bồi thường được duyệt nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

### **III. Giải pháp và kiến nghị**

1. Giải pháp để đẩy nhanh thanh toán vốn đầu tư công:

+ Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước giải ngân, không để hồ sơ khối lượng tồn đọng.

+ Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về thu hồi vốn tạm ứng, kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

+ Các chủ đầu tư lập tiến độ và theo dõi sát tình hình thực hiện và giải ngân từng công trình, dự án theo từng tháng, quý và có giải pháp thực hiện kèm theo (nhất là công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư); thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, đề cấp thẩm quyền tháo gỡ khó khăn.

+ Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là khi có sự thay đổi cơ chế chính sách, công khai bằng nhiều hình thức tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị sớm tiếp cận và chủ động trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Đề xuất Chính phủ có biện pháp xử lý phù hợp đối với giá vật liệu xây dựng trong thời gian qua.

UBND Tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT + NC/ĐTXD.nbht

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Trí Quang**