

Số: /TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn Tỉnh

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang đồng chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn Tỉnh.

Tham dự họp tại điểm cầu Tỉnh có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp; Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông; Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý Khu kinh tế. Tham dự họp tại điểm cầu cấp Huyện gồm có đại diện lãnh đạo các đơn vị: UBND huyện, thành phố, các Ban Quản lý Dự án cấp huyện và Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến, thảo luận của các đơn vị dự họp, ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Giá trị giải ngân từ đầu năm đến ngày 30/7/2022 là 1.794,455 tỷ đồng/5.752,835 tỷ đồng, đạt **31,19%**, mặc dù cao hơn 12,95% so với cùng kỳ ngày 30/7/2021 (đạt 18,24%), tuy nhiên đây vẫn là tỷ lệ giải ngân rất thấp (nhất là nguồn vốn Ngân sách trung ương và vốn ODA), trong khi yêu cầu của Tỉnh giải ngân năm 2022 phải đạt 100%.

Một số Chủ đầu tư sử dụng vốn lớn và có tỷ lệ giải ngân đến 30/7/2022 rất thấp như: Sở Giao thông vận tải (3,59%), Sở Giáo dục và Đào tạo (9,43%); Sở Nông nghiệp và PTNT (20,59%); Sở Y tế (9,59%); Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT (33,17%); UBND huyện Thanh Bình (20,82%); UBND huyện Tân Hồng (29,37%); UBND thành phố Hồng Ngự (24,12%); UBND huyện Cao Lãnh (30,01%); UBND huyện Lấp Vò (31,43%)...

Việc giải ngân vốn còn chậm do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, nhưng chủ yếu vẫn là sự chủ quan của các Chủ đầu tư chưa thật sự quyết liệt

giám sát, chỉ đạo điều hành, theo dõi tiến độ các công trình, dự án, chậm giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền...

Nhìn chung, tình hình thực hiện xây dựng cơ bản trong 07 tháng đầu năm 2022 vẫn còn rất chậm, nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhiều hạn chế vẫn tồn tại từ năm này qua năm khác nhưng vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh là Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện đối với cam kết giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022 được giao và chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 274/UBND-ĐTĐD ngày 01/8/2022, trong đó lưu ý:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nói chung, vốn ODA nói riêng.

- Người đứng đầu các đơn vị Chủ đầu tư và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Tỉnh về kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị và địa phương mình.

- Chậm nhất trong quý III năm 2022 phải có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án khởi công mới trong giai đoạn 2023-2025; trong quý IV năm 2022, các công trình trung hạn hoàn thành hồ sơ và triển khai đạt ít nhất 50% tổng số công trình, dự án, theo Cam kết hành động năm 2022 của Tỉnh.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để tỷ lệ giải ngân năm 2022 đạt 100%, UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh là Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung, nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được giao, đồng thời chú trọng một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Đối với các Sở, ban, ngành Tỉnh:

- Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Tỉnh tập trung tối đa tiến độ thi công và thủ tục các dự án giao thông trọng điểm của Tỉnh do đơn vị là Chủ đầu tư như: Quốc lộ 30 đoạn Tuyến tránh thành phố Cao Lãnh, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, Hạ tầng giao thông khu vực Nam sông Tiền, Tuyến ĐT857, Tuyến ĐT845, Tuyến ĐT842, Mở rộng ĐT849, Nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2, Bến phà An Phong – Tân Bình và Tuyến đường kết nối...

- Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung, khẩn trương hơn nữa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA (dự án VnSAT, dự án WB9...); các dự án sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới; đồng thời, theo dõi diễn biến sạt lở bờ sông; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở địa phương trong công tác phòng, chống lụt bão, sạt lở trong mùa mưa lũ.

- Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ thi công và thủ tục các dự án: kè chống sạt lở khẩn cấp (kè Hồ Cừ, kè Bình

Hàng Trung, kè Tân Mỹ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...); Dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống công đọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh Giai đoạn 1 và thủ tục của Giai đoạn 2.

- Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp Tỉnh lưu ý và nghiêm túc thực hiện, đẩy nhanh toàn diện tiến độ dự án Nhà trung bày Xứ ủy Nam bộ và văn hóa Óc Eo tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp.

- Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp Tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hoàn thiện thủ tục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2) theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 309/UBND-ĐTXD ngày 16/8/2022. Bên cạnh đó rà soát các tồn đọng của dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp 700 Giường để xử lý dứt điểm theo trách nhiệm và thẩm quyền của Chủ đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Chủ đầu tư rà soát tiến độ các dự án, trong 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị của Chủ đầu tư, tham mưu UBND Tỉnh điều chỉnh nội bộ vốn bố trí cho từng Chủ đầu tư để đảm bảo tỷ lệ giải ngân cao nhất. Đồng thời định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp tổng hợp tình hình giải ngân vốn, báo cáo bằng văn bản về UBND Tỉnh nắm, chỉ đạo.

2. Đối với UBND huyện, thành phố:

- Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục và triển khai thực hiện các dự án do Tỉnh hỗ trợ vốn phát triển đô thị (tổng cộng 1.700 tỷ) và vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn (tổng cộng 675 tỷ) cho các huyện, thành phố theo Công văn số 192/UBND-ĐTXD ngày 07/6/2021 và Công văn số 443/UBND-ĐTXD ngày 25/12/2020 của UBND Tỉnh.

- Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/02/2022 của UBND Tỉnh về chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nông thôn theo quy hoạch được duyệt; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 04/4/2022 của UBND Tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới lần, chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- UBND huyện Tam Nông: khẩn trương giải quyết vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân thị trấn Tràm Chim.

- UBND huyện Thanh Bình: Dự án phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp là Dự án trọng điểm của Tỉnh, có sử dụng nguồn vốn vay ODA, hiện thi công rất chậm và còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết kịp thời, do đó UBND Tỉnh yêu cầu UBND huyện Thanh Bình: Rà soát toàn diện tình hình triển khai thực hiện Dự án, làm rõ các vướng mắc để chủ động phối hợp với các ngành liên quan giải quyết; Khẩn trương giải quyết các vướng mắc, tồn đọng trong công tác GPMB để giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công; Yêu cầu các đơn vị thi công

tập trung thiết bị, nhân lực theo đúng Hợp đồng đã ký kết để đẩy nhanh tiến độ thi công các khu vực đã có mặt bằng sạch.

- UBND thành phố Hồng Ngự: giải quyết dứt điểm trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2, nhất là công tác giải phóng mặt bằng khu vực cầu Sở Thượng 2 còn rất chậm.

- UBND huyện Tân Hồng phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất rà soát, khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng còn tồn đọng trên địa bàn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Tân Thành B trên tuyến ĐT843 và dự án Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT842 còn rất chậm.

3. Về việc cung ứng vật liệu phục vụ công trình

- Yêu cầu các Chủ đầu tư báo cáo về nhu cầu sử dụng cát theo đúng nội dung và mẫu biểu theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 218/UBND-ĐTĐD ngày 21/6/2021 và Công văn số 35/UBND-ĐTĐD ngày 21/01/2022 và yêu cầu của Sở Xây dựng tại Công văn số 1829/SXD-KT&VLXD ngày 04/8/2022 về tổng hợp, báo cáo nhu cầu cung ứng cát san lấp; trong đó Chủ đầu tư phải cử đại diện của Chủ đầu tư làm đầu mối liên hệ (cung cấp đầy đủ: họ và tên, chức vụ, số điện thoại), làm việc, cung cấp thông tin và chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp để thực hiện việc ưu tiên cung ứng cát khi đáp ứng đủ thông tin, hồ sơ theo tổng hợp của Sở Xây dựng.

Lưu ý, các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chính trong trường hợp cát được ưu tiên cung cấp nhưng sử dụng không đúng vào mục đích phục vụ thi công các công trình sử dụng vốn đầu tư công.

- Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi nhu cầu và tình hình khai thác, cung ứng vật liệu cho các công trình trên địa bàn Tỉnh (nhất là vật liệu cát), đề kịp thời tham mưu UBND Tỉnh có chỉ đạo giải quyết, không để tình trạng khan hiếm hoặc thiếu vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

4. Về việc thực hiện Phần mềm quản lý tiến độ Dự án

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh (là chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công) và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc, khẩn trương thực hiện theo đúng Quy chế sử dụng phần mềm; thường xuyên theo dõi, cập nhật số liệu trên phần mềm, đảm bảo đúng, đủ thông tin theo yêu cầu.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thực hiện, kịp thời báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc có liên quan. Trong tháng 09/2022, báo cáo UBND Tỉnh tình hình thực hiện Phần mềm của các Chủ đầu tư, trong đó làm rõ Chủ đầu tư thực hiện tốt, chưa tốt, giải pháp khắc phục vướng mắc, khó khăn để đảm bảo Phần mềm được triển khai hiệu quả.

5. Đề nghị các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bí thư Thành ủy xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong năm 2022 của địa phương; tiếp tục quan tâm, tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công của UBND cấp huyện theo chỉ

đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 274/UBND-ĐTĐD ngày 01/8/2022, đặc biệt là đơn đốc UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 250/UBND-ĐTĐD ngày 14/7/2022.

6. Lưu ý, căn cứ số liệu giải ngân tính đến 30/9/2022, trường hợp Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn được giao năm 2022 dưới 50%, UBND Tỉnh yêu cầu người đứng đầu Chủ đầu tư báo cáo kiểm điểm và có kế hoạch cụ thể giải ngân đến hết thời gian được phép giải ngân vốn năm 2022, kết quả báo cáo UBND Tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Văn phòng UBND Tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đến các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bí thư Thành ủy nắm, đề đơn đốc; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị dự họp;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy;
- Các Sở, ban ngành Tỉnh;
- Công an Tỉnh;
- Ban CHQS Tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTĐD.nhthu.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Lam Minh Nhật