

Số: /TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2022

**HỎA TỐC**

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (giải ngân đến ngày 15/11/2022)**

Ngày 23/11/2022, tại phòng họp Bông Lúa Văn phòng UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (giải ngân đến ngày 15/11/2022).

Tham dự họp tại điểm cầu Tỉnh có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp; Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông; Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

Tham dự họp tại điểm cầu cấp Huyện gồm: Lãnh đạo UBND huyện, thành phố, lãnh đạo Ban QLDA cấp huyện và lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số Chủ đầu tư báo cáo tình hình giải ngân vốn, các khó khăn, vướng mắc có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa kết luận như sau:

#### **I. VỀ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN**

Cập nhật tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 15/11/2022 vẫn còn rất thấp (đạt tỷ lệ 59,26% - chỉ tăng 4,1% so với giải ngân ngày 15/10/2022 là 55,16%).

Một số đơn vị vẫn còn tỷ lệ giải ngân rất thấp như: Sở Nông nghiệp và PTNT (36,59%), Sở Giáo dục và Đào tạo (48,33%), Ban Quản lý Khu kinh tế (11,3%), UBND huyện Cao Lãnh (55,84%), UBND huyện Thanh Bình (34,69%)... *Đính kèm Phụ lục chi tiết giải ngân từng Chủ đầu tư.*

#### **II. YÊU CẦU TẬP TRUNG GIẢI NGÂN VỐN**

UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh là Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là các Chủ đầu tư) thực hiện nghiêm Công điện số 1076/CĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 397/UBND-ĐTXD, Công văn số 398/UBND-ĐTXD ngày

12/10/2022 và Công văn số 462/UBND-ĐTĐD ngày 23/11/2022 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương rà soát, tự xây dựng **Kế hoạch 30 ngày tập trung toàn diện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022** của đơn vị (bắt đầu từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022), trong đó phải yêu cầu rõ từng nội dung công việc phải hoàn thành, nhiệm vụ của từng cá nhân, bộ phận phụ trách và xác định rõ kết quả quyết tâm phải đạt được trong 30 ngày thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch của từng đơn vị, yêu cầu gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND Tỉnh<sup>(1)</sup> **chậm nhất ngày 30/11/2022** để tổng hợp.

### **III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

#### **1. Đối với UBND huyện Thanh Bình:**

- Thống nhất bổ sung dự án Phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp vào danh mục dự án ưu tiên cung ứng cát các tháng cuối năm 2022. UBND huyện Thanh Bình có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, nhu cầu theo tiến độ thi công, gửi Sở Xây dựng tổng hợp đề nghị Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp ưu tiên cung ứng.

- Về việc mở cát tại xã Tân Huệ, huyện Thanh Bình: UBND huyện Thanh Bình phối hợp các ngành liên quan để chủ động củng cố hồ sơ pháp lý, làm cơ sở triển khai bảo vệ thi công theo thẩm quyền.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp UBND huyện Thanh Bình để theo dõi, tham mưu UBND Tỉnh các vấn đề liên quan về thời gian thực hiện và vốn của dự án Phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp.

#### **2. Yêu cầu UBND huyện Tân Hồng:**

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng.

- Rà soát, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn: cầu Tân Thành B; dự án Đường ĐT845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước,...

#### **3. Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế**

Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương làm việc với Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp để xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể hạng mục của dự án Khu công nghiệp Tân Kiều, tập trung giải ngân toàn bộ vốn Trung ương bố trí cho Dự án. Về việc vốn tạm ứng cho nhà thầu thi công, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, tham mưu UBND Tỉnh thực hiện theo quy định.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Tuyến đường D-01 nối từ cụm công nghiệp Quảng Khánh đến Quốc lộ 30 tuyến

<sup>1</sup> Gửi đến đồng chí Ngô Hoàng Thứ, Phòng Đầu tư Xây dựng – Văn phòng UBND Tỉnh (email: nhthu297@gmail.com)

tránh thành phố Cao Lãnh, phối hợp với UBND thành phố Cao Lãnh khẩn trương giải quyết các vướng mắc có liên quan về giải phóng mặt bằng.

**4. Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án dự án Nhà trung bày Xứ ủy Nam bộ và Văn hóa Óc Eo tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, đồng thời chủ động hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã giao cho đơn vị.**

**5. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, trong đó lưu ý dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, lớp 2 và lớp 6 và dự án mua sắm thiết bị dạy học Ngoại ngữ triển khai còn rất chậm.**

#### **6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

- Phối hợp với Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tham mưu UBND Tỉnh nội dung về bố trí vốn để triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

- Phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh tham mưu UBND Tỉnh thành lập các Tổ kiểm tra (do lãnh đạo UBND Tỉnh là Tổ trưởng), nhằm đôn đốc thực hiện các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm, trong đó đề xuất danh mục các Chủ đầu tư cần kiểm tra. Thời gian thực hiện chậm nhất ngày 09/12/2022.

Giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp theo dõi tình hình cung ứng các cho các công trình sử dụng vốn đầu tư công, kịp thời tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo giải quyết, hạn chế ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn.

Văn phòng UBND Tỉnh thông báo ý kiến kết luận nêu trên đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Các đơn vị dự họp;
- TT/TU; TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy (để đôn đốc);
- Công an tỉnh;
- Ban CHQS tỉnh;
- Các Sở, ngành Tỉnh;
- Kho bạc NN Đồng Tháp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD.nhthu.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Lam Minh Nhật**