

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Huyện - Mai Văn Đồi về tình hình thực hiện vốn NTM hỗ trợ cho địa phương, Hợp tác xã và báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn Huyện

Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND Huyện - Mai Văn Đồi đã chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp gồm:

- Ông Trần Minh Sơn, Trưởng Phòng Nông nghiệp – PTNT;
- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Ông Nguyễn Minh Trí, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Bà Nguyễn Thị Bích Liễu, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện;
- Ông Trần Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã Bình Thành;
- Ông Ngô Thành Song, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình;
- Ông Trương Thanh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa;
- Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Quới;
- Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Huệ;
- Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tân Phú.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo tình hình thực hiện. Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND Huyện – Mai Văn Đồi có ý kiến kết luận như sau:

1. Về tình hình thực hiện vốn NTM hỗ trợ cho địa phương, Hợp tác xã.

Giao Phòng Nông nghiệp – PTNT có biểu mẫu hướng dẫn báo cáo thực hiện các công trình NTM cho các xã về tiến độ, kế hoạch, vốn thực hiện và dự kiến thực hiện trong thời gian tới, báo cáo định kỳ vào **ngày 15 hàng tháng** về UBND Huyện (qua Phòng Nông nghiệp – PTNT). Trên cơ sở đó, giao Phòng Nông nghiệp – PTNT theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện các công trình NTM về UBND Huyện.

Giao UBND các xã khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư thực hiện công trình được giao làm chủ đầu tư. Đồng thời, xem xét lại các công trình đầu tư cho phù hợp (tránh trường hợp chia nhỏ gói thầu để chỉ định).

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn cho địa phương thực hiện các thủ tục đầu tư cũng như thanh quyết toán công trình, đảm bảo theo quy định.

Các công trình vốn năm 2020 và vốn kết dư năm 2019 đối với các trường hợp điều chỉnh, phát sinh, yêu cầu UBND các xã tổ chức họp lấy ý kiến dân, để lựa chọn đầu tư công trình cho phù hợp. Trên cơ sở sau khi tổ chức họp dân giao UBND các xã có danh mục đầu tư công trình gửi về Phòng Nông nghiệp – PTNT để tổng hợp, tham mưu UBND Huyện cho chủ trương thực hiện, thời gian báo cáo về Phòng Nông nghiệp – PTNT trước **ngày 08/5/2020**. Sau ngày 08/5/2020 các trường hợp phát sinh, điều chỉnh Ủy ban nhân dân Huyện sẽ không thống nhất, Chủ tịch UBND các xã sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Huyện về vấn đề này.

Đối với các công trình trạm bơm điện hỗ trợ cho HTX, yêu cầu các xã tổ chức lập thủ tục thực hiện theo quy định (tham vấn ý kiến với Ban Chỉ đạo NTM của Tỉnh để được hướng dẫn thủ tục thực hiện cũng như thủ tục bàn giao thiết bị cho HTX).

Đối với vốn NTM năm 2021, yêu cầu UBND các xã còn lại khẩn trương phối hợp với Phòng KT-HT, NN-PTNT, TC-KH rà soát lại nhu cầu phát triển NTM năm 2021 của địa phương, lập danh mục, có kế hoạch cụ thể để đầu tư thực hiện. Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT tổng hợp và báo cáo UBND Huyện.

2. Về báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn Huyện.

Vừa qua Ủy ban nhân dân Huyện nhận được các Tờ trình xin gia hạn thời gian thực hiện công trình của Ban Quản lý Dự án - PTQĐ. Tuy nhiên, qua nhiều lần được UBND Huyện thống nhất cho gia hạn thời gian thực hiện nhưng các công trình vẫn không đẩy nhanh tiến độ thực hiện, vẫn cứ tiếp tục xin gia hạn.

Nhằm để khắc phục tình trạng trên cũng như đẩy nhanh tiến độ công trình, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, công trình trên địa bàn Huyện, giao Ban Quản lý Dự án - PTQĐ, Phòng KT-HT, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng TC - KH thực hiện một số nội dung như sau:

a) Ban Quản lý Dự án - PTQĐ:

- Rà soát lại tất cả các công trình đã xin gia hạn thời gian thực hiện, xem xét có thực hiện hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng hay không. Trường hợp không thể hoàn thành, yêu cầu Ban QLDA-PTQĐ nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý. Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vấn đề không hoàn thành công trình (nếu có).

- Tham mưu UBND Huyện xử phạt tình trạng vi phạm hợp đồng của các đơn vị thi công để xảy ra tình trạng vi phạm, theo quy định.

- Báo cáo danh sách tiến độ thực hiện các công trình, trong đó nêu rõ:

- + Tiến độ thực hiện các thủ tục, hồ sơ đầu tư của công trình.

- + Tổng mức đầu tư, nguồn vốn (TW, Tỉnh, Huyện).

- + Thời gian thực hiện hoàn thành công trình (theo hợp đồng); dự kiến thời

gian gia hạn và nêu rõ nguyên nhân từng công trình xin gia hạn (nếu có).

+ Đơn vị thực hiện thi công công trình.

+ Tiến độ giải ngân nguồn vốn của các công trình, nêu rõ các khó khăn vướng mắc các công trình chậm giải ngân.

+ Phương hướng triển khai thực hiện các công trình trong thời gian tới.

- Thời gian gửi báo cáo (*văn bản báo cáo được tổng hợp bằng biểu Excel*) về UBND Huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND Huyện) vào **ngày 15 hàng tháng**.

b) Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp - PTNT và Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, báo cáo thường xuyên UBND Huyện về tiến độ thực hiện công trình liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước do đơn vị mình phụ trách đối với các công trình chậm tiến độ, chậm giải ngân và đề xuất hướng giải quyết.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Huyện - Mai Văn Đồi đến các đồng chí biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các P.CT/UBND Huyện;
- Các đơn vị dự họp;
- Ban QLDA-PTQĐ;
- UBND các xã;
- LĐVP, NC/UB;
- Lưu: VT, đg.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Bích Liễu