

Số: /QĐ-UBND-XDCB

Sa Đéc, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Đường T3.
Hạ tầng thủy sản (đoạn từ tỉnh lộ ĐT848 đến sông Tiền)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 357/TCKH ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường T3. Hạ tầng thủy sản (đoạn từ tỉnh lộ ĐT 848 đến sông Tiền) với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phân công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr.đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát địa chất bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Liên hiệp địa kỹ thuật Nền móng công trình	346,879			Giá trị thuộc phần công việc đã thực hiện do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của
2	Tư vấn khảo sát địa hình + lập báo cáo nghiên cứu khả thi, cắm cọc GPMB	Trung tâm tư vấn Khoa học kỹ thuật và công nghệ giao thông Đồng Tháp	399,415			
3	Chi phí giám sát khảo sát địa hình, địa chất bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	BQLDA & PTQĐ TP	20,861			

4	Phí thẩm định dự án	Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp	8,266			Nhà nước
Tổng giá trị: 775,421 triệu đồng.						

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (tr. đồng)
Gói xây lắp:			
1	Chi phí quản lý dự án	BQLDA&PTQĐTP	789,477
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp	BQLDA&PTQĐTP	37,368
3	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	BQLDA&PTQĐTP	37,368
4	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp	BQLDA&PTQĐTP	16,985
5	Chi phí thẩm định KQ lựa chọn nhà thầu	BQLDA&PTQĐTP	16,985
6	Chi phí thẩm định hồ sơ TKBVTC và DT	Phòng QLĐT	16,646
7	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	Phòng QLĐT	277,200
8	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch	87,039
9	Chi phí giải phóng mặt bằng		16.332,160
10	Dự phòng phí		6.245,977
Gói di dời trụ điện trung và hạ thế:			
11	Chi phí quản lý dự án	BQLDA&PTQĐTP	7,583
12	Chi phí thẩm định hồ sơ TKBVTC và DT	BQLDA&PTQĐTP	0,247
13	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	Phòng Kinh tế	5,000
14	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2,639
15	Chi phí dự phòng		28,042

Gói di dời tuyến ống cấp nước:			
16	Chi phí quản lý dự án	BQLDA&PTQĐTP	10,575
17	Chi phí thẩm định hồ sơ TKBVTC và DT	BQLDA&PTQĐTP	0,949
18	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	Phòng QLĐT	3,158
19	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính-Kế hoạch	3,982
20	Chi phí dự phòng		23,179
Gói di dời hệ thống viễn thông:			
21	Chi phí quản lý dự án	BQLDA&PTQĐTP	3,584
22	Chi phí thẩm định hồ sơ TKBVTC và DT	BQLDA&PTQĐTP	0,322
23	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,390
24	Chi phí dự phòng		7,318
Tổng giá trị thực hiện: 23.955,173 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
a. Xây lắp:								
1	Gói thầu số 01: Đường T3. Hạ tầng thủy sản (đoạn từ tỉnh lộ ĐT848 đến sông Tiên), hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, cầu, cống hộp và bãi đỗ	37.707,392	Vốn Ngân sách tỉnh và vốn Ngân sách thành phố Sa Đéc giai đoạn 2021-	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III, Năm 2021	Hợp đồng theo đơn giá cố định	450 ngày

	xe.		2025					
2	Gói thầu số 02: Thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ	350,860	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Di dời trụ điện trung và hạ thế	241,571	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Di dời hệ thống cấp nước	421,000	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Di dời hệ thống viễn thông	129,715	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
b. Dịch vụ tư vấn:								
6	Gói thầu số 06: Lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	9,140	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trọn gói	20 ngày
7	Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát địa hình + lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Gói thầu số 01)	497,828	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trọn gói	45 ngày
8	Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Gói thầu số 1)	91,551	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trọn gói	30 ngày
9	Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Gói thầu số 1)	928,587	-nt-	Tự thực hiện	01 túi hồ sơ	Quý III, năm 2021	Trọn gói	450 ngày

10	Gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát địa hình + lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời hệ thống điện trung và hạ thế	7,641	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trộn gói	20 ngày
11	Gói thầu số 11: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời hệ thống điện trung và hạ thế	4,000	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trộn gói	20 ngày
12	Gói thầu số 12: Tư vấn kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình	3,263	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trộn gói	20 ngày
13	Gói thầu số 13: Tư vấn giám sát thi công xây dựng di dời hệ thống điện trung và hạ thế	8,474	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trộn gói	30 ngày
14	Gói thầu số 14: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời hệ thống cấp nước	8,715	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trộn gói	20 ngày
15	Gói thầu số 15: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời hệ thống cấp nước	4,400	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trộn gói	20 ngày
16	Gói thầu số 16: Chi phí giám sát thi công xây dựng di dời hệ thống cấp nước	10,803	-nt-	Tự thực hiện	01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trộn gói	30 ngày
17	Gói thầu số 17:	2,685	-nt-	Chỉ	01 túi hồ	Quý II,	Trộn	20

	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời hệ thống viễn thông			định thầu rút gọn	sơ	năm 2021	gói	ngày
18	Gói thầu số 18: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán di dời hệ thống viễn thông	4,400	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trộn gói	20 ngày
19	Gói thầu số 19: Tư vấn giám sát thi công xây dựng di dời hệ thống viễn thông	3,328	-nt-	Chỉ định thầu rút gọn	01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2021	Trộn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 40.435,354 triệu đồng.								

4. Tổng giá trị các phần công việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng cộng (a + b + c) = 65.165,948 triệu đồng.

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu trên đảm bảo yêu cầu sau:

a. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo Điều 18 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP).

b. Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần công văn số: 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

c. Khi đã có Quyết định bố trí vốn cho gói thầu được xác định cụ thể Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án, công trình theo các quy định hiện hành.

d. Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư phải thực hiện theo quy định hiện hành.

e. Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố là Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sa Đéc và Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố và Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu: VT,NC/XDCB (D).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hon